

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-036/24	2 – Data da Fiscalização: 17/04/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Alfredo Backer, 458	5 – Bairro(s): Alcântara	6 – Município/UF: São Gonçalo/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: SG-000-53945/2023	Tipo de obra: Conversão GLP para GN	Interna	X	Externa
Status: em andamento	Data de início: 23/01/2024	Conclusão: 31/07/2024	Extensão projetada: 734 m	Total realizado: 696,90m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	x			
16. Local de vivência	x			
17. Armazenamento de material	x			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução				X
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

O item 20 não se aplica porque se trata de obra interna ao condomínio

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela sua Gestora de Obras Nathália Carneiro, com o objetivo de verificar o andamento das obras de conversão da rede de GLP para Gás Natural no Condomínio da Rua Alfredo Backer 458 – Alcântara – São Gonçado.

- Trata-se de obra interna à área comum do condomínio para substituição do abastecimento de GLP via central da própria CEG por Gás Natural.
- O projeto sofreu algumas modificações para adequação ao acesso de alguns blocos do condomínio (como exemplo o acesso ao bloco 6)
- A nova rede e os ramais de abastecimento de GN está sendo construída em PE de 32mm e atuará em pressão de 4 kg/cm²
- A rede ainda em execução não se encontra em carga. A carga da rede será realizada em etapas pois depende da conversão dos equipamentos das residências do GLP para o GN que está prevista para o fim do mês de junho de 2024.
- Não há licença pois a obra é interna ao condomínio e a ligação à rede externa de 110mm será feita uma vez concluída a rede interna.

12 – Recomendações:

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:	15 – Cargo:	16 – Matrícula:
Mauro Rodrigues Flores	Especialista em Regulação	5144918-8

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 21/05/2024

Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Sinalização do acesso.



Foto 2: Sinalização do acesso.



Foto 3: Tapume identificação de área de descarte



Foto 4: Sinalização da rede no passeio reconstituído



Foto 5: Tapume e identificação da área em obra



Foto 6: Sinalização do local de obra



Foto 7: Área com banheiro químico instalado