

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-062/24	2 – Data da Fiscalização: 28/06/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Avenida Rosa Montezano de Oliveira, 270/294	5 – Bairro(s): Campos dos Goytacazes	6 – Município/UF: Campos dos Goytacazes /RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no Condomínio Alameda dos Coqueiros.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: CP-000-53799/2023	Tipo de obra: Expansão de rede	Interna	☒	Externa	☐
Status: Em andamento	Data de início: 29/12/2023	Conclusão: indeterminado	Extensão projetada: 837 m	Total realizado: 728 m	

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição				X
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução				X
21. Listagem de funcionários				X

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Lucas Figueiredo de Magalhães, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no Condomínio Alameda dos Coqueiros, em construção na Avenida Rosa Montezano de Oliveira, 270/294.

A construção do condomínio foi iniciada em 2019 pela empresa construtora MRV, e o início da obra de expansão de rede foi em 14/03/2022 pela JM Extração e mais tarde em 29/12/2023 pela Energás, com previsão de conclusão indeterminada por depender do cronograma da construtora e da conclusão das obras de construção do condomínio.

Trata-se de uma obra de expansão de rede com tubulação de polietileno de Ø32 mm em média pressão, com um comprimento total projetado de 837 metros. O projeto é entregue por fases, com a área do condomínio dividida em módulos. De acordo com o gestor, 70% das redes estão assentadas, correspondendo a 728 metros e 23 ramais de 65 metros e Ø32 mm. A profundidade média do assentamento da rede é de 80 cm.

O empreendimento possui um total de 480 clientes, dos quais 129 clientes e um salão de festa estão localizados no Módulo 1, onde tudo se encontra realizado e já com carga.

No Módulo 2, estão assentados 28,45 metros e 6 ramais de 19 metros, porém ainda sem carga.

A construção do condomínio é de responsabilidade da MRV, por isso parte da documentação usualmente averiguada não está sob vigilância da agência, já que a obra situa-se em terreno particular. O ponto de interesse foi o projeto de execução do abastecimento interno do condomínio, este sim sob responsabilidade da Concessionária.

O trecho já assentado se encontra devidamente sinalizado com marco plano.

11 – Observações:

1-18; 20-21; Não se aplica por se tratar de execução de obra em área privada e por ser gerida pela construtora do empreendimento, que define o curso da obra.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

A vistoria decorreu sem problemas ou incidentes por reportar.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho
Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144909-9
5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 28/06/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Empreendimento atendido.



Foto 2: Portal do condomínio ainda em construção.

FOTOS



Foto 3: Equipe de fiscalização da AGENERSA em local de rede construída.



Foto 4: Trecho de rede construída sinalizado com marco plano

FOTOS



Foto 5: Abrigo dos medidores de gás e regulador de pressão.



Foto 6: Equipe de fiscalização da AGENERSA em local de rede construída.

FOTOS



Foto 7: Projeto da obra.



Foto 8: Quadro de medidores.