

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 - RF CAENE Nº: P-016/21	2 - Data da Fiscalização: 17/12/2021	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Dom Hélder Câmara		5 - Bairro(s): Bonsucesso	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 17 de dezembro de 2021.			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009 Deliberação Agenersa Nº 3166/2017; Deliberação Agenersa Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
11 - Nome do Agente de Fiscalização: Alexandre de Carvalho Pereira Maura Manuella Balthazar Ferreira			12 - ID Funcional: 44171625 51232642
13 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2021 Assinatura do Agente de Fiscalização			
14 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Adriano Boanafina Furno (TAE Planificação e Controle) e Marcos Vieira dos Santos (Gestor de Obra), com objetivo de acompanhar as obras de renovação de rede, que consistem em desativar a linha de ferro fundido após construção e implementação da nova rede de polietileno. Trata-se de dois projetos, a) referente ao lado par (RJ-BOM 50217/2021) e b) referente ao lado ímpar (RJ-BOM 50222/2021).

Durante a inspeção, foram relatados pelos funcionários supracitados alguns dados sobre a execução até o presente momento, como:

Lado par:

- Início das obras: 05 de agosto de 2021;
- Extensão executada: 488,10 m;
- Extensão total: 589 m;
- Diâmetro da rede: 160 mm;
- Paralisação em função das festividades de final do ano: 16 de dezembro de 2021 a 03 de janeiro de 2022;
- Previsão de conclusão das obras: março de 2022.

Lado ímpar:

- Início das obras: 08 de novembro de 2021;
- Extensão executada: 157,10 m;
- Extensão total: 572,85 m;
- Diâmetro da rede: 110 mm;
- Paralisação em função das festividades de final do ano: 16 de dezembro de 2021 a 03 de janeiro de 2022;
- Previsão de conclusão das obras: março de 2022.

A vistoria se deu ao longo de toda a extensão de rede que já havia sido construída, tendo o início da obra, no lado par, do número 3536 ao número 3010, e no lado ímpar, do número 3443 ao número 3059.

Durante a vistoria, foi constatada avaria em “boca de lobo” (foto 5) não sendo de responsabilidade desta concessionária, gerando o protocolo RIO-24143154-1 e RIO-24143154-9 junto à Prefeitura.

Registro Fotográfico:

Não havia tapumes e placas sinalizadoras e, sim, demarcações terrestres de algumas reposições provisórias, pois a área já estava desmobilizada, visto a proximidade da paralisação.

A seguir, fotos dos locais vistoriados.



Foto 1: calçamento da Av. Dom Hélder Câmara, nº 3443



Foto 2: asfaltamento provisório no nº 3443



Foto 3: visibilidade do asfaltamento da Avenida, do nº 3378 ao nº 3366



Foto 4: reposição provisória e asfaltamento em frente ao nº 3136



Foto 5: avaria em “boca de lobo” na Estrada Adhemar Bebiano com a Avenida Dom Hélder Câmara

Conclusão:

Diante do exposto acima, apresentamos a seguir nossas conclusões:

- No endereço supramencionado foram construídos 654,20 m totais de rede, restando, aproximadamente, 415,75 m para o lado ímpar e 100,9 m do lado par para finalizar os projetos, previstos para serem concluídos no primeiro trimestre de 2022.
- Durante a vistoria não foram identificadas irregularidades.

Esclarecemos que antes e durante a vistoria foram solicitadas algumas informações à Concessionária, que demonstrou presteza para atender. Foi instaurando o processo SEI-220007/003881/2021 para juntada do presente relatório e do e-mail encaminhado pela Concessionária (SEI [26929748](#)) e seus anexos, juntados nos autos, conforme enviado, através dos documentos (SEI [269297262](#), [26929764](#), [26929769](#), [26929771](#), [26929777](#), [26929778](#), [26929779](#), [26929780](#), [26929781](#), [26929784](#), [26929785](#) e [26929786](#)).

Assim sendo, opinamos pela execução satisfatória das obras até o presente momento.

É o nosso relatório,

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2021,

Alexandre de Carvalho Pereira
Assistente da Câmara Técnica de Energia
ID Funcional: 44171625

Maura Manuella Balthazar Ferreira
Assessora da Câmara Técnica de Energia
ID Funcional: 51232642

De acordo,

Jorge Luiz Gomes Calfo
Gerente da Câmara Técnica de Energia
ID Funcional: 6177662