

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-017/22		2 - Data da Fiscalização: 18/05/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Av. Dom Hélder Câmara, n.º 3536 a 3010			5 - Bairro(s): Bonsucesso		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 18 de maio de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 23 de maio de 2022					
Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Drachma, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede e ramais de gás na Avenida Dom Hélder Câmara (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Adriano Furno - TAE de Planificação e Controle (Naturgy)
- Marcos Vieira - Gestor de obras (Naturgy)
- Wilbert Monteiro - Supervisor (Drachma)

Trata-se de renovação de rede em substituição de tubulação de 4 polegadas de diâmetro ($\emptyset$) de ferro fundido por uma de polietileno de 160 mm ($\emptyset$) de baixa pressão em trecho que compreende a Avenida Dom Hélder Câmara entre as Ruas Tamiarana (Foto 2) e Bispo Lacerda (n.º 3280 da Av. Dom Hélder Câmara), pois após este trecho até a altura do n.º 3536, onde encontram-se estabelecimentos comerciais próximos ao acesso por baixo do Viaduto Emilio Baungart, essa extensão já fora objeto da vistoria P-016/21.

Limitando-se à vistoria, o projeto encontra-se fragmentado devido a interferências externas e, por esse motivo, a malha será fechada em uma única carga a fim de facilitar a execução e evitar transtornos em um local de intensa movimentação. No cruzamento da Av. Dom Hélder Câmara com a Rua Bispo Lacerda, a intervenção foi feita parcialmente e será finalizada após o outro lado para fechar a malha de forma que não danifique o pavimento (Fotos 3 e 4).

Conclusão:

Por ser perfuração dirigida, pode haver oscilação do que fora projetado na extensão do projeto e, por esse motivo, o total realizado até o presente momento encontra-se maior do que o previsto. Desse total, 488,59 metros correspondem à execução de escavação manual e os 188,8 metros restantes, à perfuração dirigida.

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária para a execução externa. Poranto, pôde-se constatar a regularidade do que fora executado por esta até o presente momento.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : renovação e expansão de rede na Av. Dom Hélder Câmara



Foto 2 : início da intervenção lado par

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : intervenção por interligação



Foto 4 : ponto de previsão de interligação