

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-025/24	2 – Data da Fiscalização: 25/04/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Projetada 2 PAA 12278, nº 111	5 – Bairro(s): Camorim	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-CMO-29903/2022	Tipo de obra: Expansão de rede	Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 18/01/2024	Conclusão: 30/05/2024	Extensão projetada: 209 m	Total realizado: 191,5 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:

Os itens de 1 a 13, de 15 a 18 e 21 não se aplicam porque a obra encontra-se desmobilizada, aguardando apenas interligação nos pontos onde ocorreu o remanejamento de rede existente para entrar em carga.

10 – Observações:

Vistoria realizada em Camorim, em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor Juarez Távora, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão na Rua Projetada 2 PAA 12278, número 111.

A obra tem como finalidade abastecer um condomínio residencial.

A construtora responsável pelo empreendimento é a Direcional e a rua ainda está fechada devido ao término da obra, mas se tornará pública após sua conclusão. A rede construída ainda não está em funcionamento, pois falta realizar abertura em dois pontos para interligação da rede. O diâmetro da tubulação de polietileno é de 63 mm para média pressão, sendo que a maior parte da obra foi realizada por método não destrutivo (146 metros), enquanto 45,5 metros são destrutivos, a saber: Travessia de rede (foto 1) e ramal (foto 7). Conforme relatado no dia da vistoria, a recomposição (foto 1) será finalizada na próxima semana, mas até o momento está em caráter provisório, visto que será necessário realizar a fresagem do asfalto.

Cabe destacar que a previsão de conclusão da obra é para o final de maio, uma vez que ainda faltam aproximadamente 17 metros para sua finalização, além de colocar a carga de gás.

A rede construída se encontra vazia, porém já foram instalados os marcos planos (foto 9) identificando a presença de rede de gás. Como a construtora fez algumas intervenções no passeio, tendo em vista que a obra no empreendimento continua, alguns marcos foram removidos, entretanto, o gestor nos informou que quando a rede estiver pronta para entrar em carga, procederá a devida instalação.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Agnaldo da Silva Santos
Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Assistente
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5135545-0
5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 29/04/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Ponto de início da obra (Travessia de rede por método destrutivo).



Foto 2: Caixa da válvula de rede.



Foto 3: Trecho de início da rua Projetada 2.



Foto 4: Trecho de expansão da rede de gás.



Foto 5: Recomposição asfáltica do trecho onde ocorreu a travessia de rede por método destrutivo



Foto 6: Inspeção do trecho da obra (AGENERSA).



Foto 7: Ponto de finalização da obra (Caixa de válvula)



Foto 8: Caixa da válvula de ramal do cliente.



Foto 9: Marco plano identificando a presença de rede de gás enterrada



Foto 10: Empreendimento a ser atendido.