

1- RF CAENE Nº: P-033/23	2 – Data da Fiscalização: 29/03/2023	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço da Fiscalização: Estrada da Urucânia com Cesário de Melo	5 – Bairro(s): Santa Cruz	6 - Município: Rio de Janeiro
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 29 de março de 2023		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 – ID Funcional: 51355450	
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 31 de março de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Thaís, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão/reforço da rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, DRACMA, sob supervisão da Concessionária, no bairro Santa Cruz (Foto 1).

Trata-se de uma expansão de rede com o objetivo de reforçar o abastecimento de gás no bairro de Santa Cruz para atender postos de GNV, unidades comerciais e residenciais, fazendo um fechamento de malha.

A obra inicia na rua Urucânia, próximo à estação Tancredo Neves, segue até o nº 359, passa por uma travessia sob linha férrea (a ser realizada) e finaliza com interligação na rua Cesário de Melo, 1163.

A rede assentada é de polietileno com DN 160 mm de média pressão. A ponta de rede localizada na estrada Urucânia será interligada em tubo de aço DN 150 mm de média pressão e a outra ponta será interligada na rua Cesário de Melo em tubulação de polietileno com DN 110 mm de média pressão.

A maior parte do assentamento de rede foi realizado por método não destrutivo, restando um trecho de aproximadamente 70 m a ser construído por método destrutivo.

O trecho de rede concluído ainda não está pressurizado, todavia já foram fixados marcos planos em toda extensão com intervalo de 10 m de distância entre um e outro.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme consta no campo "OBSERVAÇÕES" e "OUTRAS OBSERVAÇÕES".

De acordo com as fotos enviadas, foram instalados tapumes para estabelecer o isolamento adequado e drenados os pontos de acúmulo de água parada.

Desta forma, as irregularidades foram sanadas.

Agente de Fiscalização / ID

Agnaldo da Silva Santos / ID 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação de obra, sinalização de desvio de trânsito e pedestre



Foto 2: Aviso de obra à frente (Estrada da Urucânia)

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Isolamento e sinalização noturna



Foto 4: Rede a ser conectada

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Funcionário executando serviço de recomposição da calçada



Foto 6: Recomposição permanente

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição provisória



Foto 8: Espaço de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Extintor de CO2 e PQS



Foto 10: Armazenamento de material

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Área de descarte (entulho)



Foto 12: Armazenamento de material

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Isolamento inefficiente (antes)



Foto 12: Isolamento inefficiente (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Tie in com água acumulada (antes)



Foto 14: Tie in com água acumulada (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 15: Tie in com água acumulada (antes)



Foto 16: Tie in com água acumulada (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 17: Rede a ser conectada (tie in com líquido acumulado - antes)



Foto 18: Rede a ser conectada (tie in com líquido acumulado - depois)