

1 - RF CAENE Nº: P-066/23	2 - Data da Fiscalização: 22/06/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Dias da Cruz, n.º 335	5 - Bairro(s): Méier	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 22 de junho de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenersa Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 28 de junho de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 9

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela sua Gestora de Obras Lidia, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede (Foto 1).

Trata-se de obra de renovação de rede de gás natural de 200 e 160 mm de diâmetro ($\emptyset$) em polietileno de baixa pressão. Do total projetado, 265,80 metros correspondem à rede de $\emptyset$ 200 situada ao lado ímpar e 386,80 metros à rede de $\emptyset$ 160 situada ao lado par, ambas pelo método destrutivo.

O lado ímpar, que compreende os trechos da Rua Dias da Cruz entre a Rua Dona Claudina e Rua Carolina Santos, já fora todo assentado com um total de 260,40 metros executados. Esta rede encontrava-se sem gás, mas pressurizada com ar comprimido. Após a conexão com gás prevista para o dia seguinte, a rede atual de FF $\emptyset$ 100 será abandonada em definitivo.

Já o lado par, que compreende o trecho entre a Rua Amaragi e a Rua Magalhães Couto, será em substituição à rede de FF $\emptyset$ 150 e foram assentados 33,05 metros até o momento. Maiores avanços serão realizados após autorização de escala por parte da Prefeitura por ser uma região de intenso fluxo de veículos e pedestres.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de fiscalização/ID

Maura Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Página 4 de 9

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Área de vivência



Foto 4: Extintores de incêndio

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição provisória e marco plano do lado par a ser finalizado



Foto 6: Recomposição provisória do lado par a ser finalizado

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição no trecho finalizado lado ímpar



Foto 8: Recomposição do trecho finalizado lado ímpar

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Recomposição e marco plano



Foto 10: Recomposição provisória e marco plano do lado ímpar

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Sinalização e isolamento



Foto 12: Sinalização e isolamento