

1- RF CAENE Nº: P-070/23	2 - Data da Fiscalização: 10/07/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia BR 101 Km 319	5 - Bairro(s): Neves	6 - Município: São Gonçalo
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 10 de julho de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 14 de julho de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Joel, com objetivo verificar o andamento das obras de expansão de rede no município.

Trata-se de obra de expansão de rede de gás natural com tubo de polietileno, DN 160 mm e média pressão.

A obra iniciou na rua José Augusto, intersecção com a rua Oliveira Botelho e segue pela rua José Augusto até próximo da BR 101. O trecho que passará pela BR 101 está aguardando liberação da ANTT para ser realizado.

A maior parte da obra foi realizada por método não destrutivo, sendo que um trecho foi realizado por método destrutivo e ainda há outro trecho também sendo executado por MD, devido interferências encontradas no percurso.

O trecho de rede que vai do posto Marclau até próximo à BR 101, se encontra pressurizado com ar comprimido visando garantir a estanqueidade da rede. A rede já construída na rua José Augusto se encontra vazia, porém os marcos planos já foram fixados.

Resta, portanto, para iniciar a execução, um trecho de travessia na rua Oliveria Botelho, onde será procedida a interligação com rede existente e o trecho a ser assentado na BR 101. Ambas as partes estão aguardando liberação de licença dos órgãos de trânsito competentes.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, conforme o campo "OBSERVAÇÕES".

O extintor de incêndio de Pó Químico foi substituído, conforme (foto 12).

Desta forma, a irregularidade apontada foi sanada.

Agente de fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra e sinalização



Foto 2: Aviso de obra e cones

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Ponta de rede capeada



Foto 4: Recomposição e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição provisória da via



Foto 6: Recomposição da via

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição e marco plano



Foto 8: Trecho de rede pressurizada e com marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Local de vivência



Foto 10: Extintor de CO2

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Extintor de Pó Químico com prazo de inspeção vencido



Foto 12: Extintor de Pó Químico substituído

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Armazenamento de material



Foto 12: Posto de serviço abastecido com GN