

1- RF CAENE Nº: P-073/23	2 - Data da Fiscalização: 14/07/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Senador Alencar	5 - Bairro(s): São Cristóvão	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 14 de julho de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 18 de julho de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela gestora de obras Lídia Ramos, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede no município (Foto 1).

Trata-se de obra de renovação de rede de gás natural a ser realizada nos dois lados da rua.

O lado ímpar, teve início na intersecção da rua Senador Alencar com a rua Campo de São Cristóvão até o ponto de interligação em rede existente de PE DN 160 mm em baixa pressão, próximo ao nº 153, na Senador Alencar. A rede nova é constituída de tubos de polietileno DN 200 mm construída por método de inserção em tubo de ferro fundido com diâmetro de 400 mm.

No lado par, já foi construído um trecho de 185,30 m de rede de PE DN 110 mm, através de inserção em rede de ferro fundido DN 150 mm.

Foram construídos 5 ramais no lado ímpar e 1 ramal no lado par, com tubo de polietileno e diâmetro entre 32 / 63 mm.

A rede construída se encontra em carga e devidamente sinalizada com marco plano.

Para a conclusão, resta um trecho de aproximadamente 180 m, a ser realizado no lado par e uma travessia de rede com diâmetro de 160 mm (PE), interligando as redes.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de fiscalização / ID	Gerente/ID
Agnaldo da Silva Santos	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra e sinalização



Foto 2: Ponto de início da obra (lado ímpar)

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição do passeio e marco plano



Foto 4: Recomposição do passeio

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Ponto de início da obra (lado par)



Foto 6: Isolamento e área de descarte (entulho)

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Ponto de sondagem



Foto 8: Local de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Extintor de Po Químico e CO2



Foto 10: Armazenamento de material