

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-093/22		2 - Data da Fiscalização: 23/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Aspino Vieira de Almeida, n.º 204			5 - Bairro(s): Passagem		6 - Município: Cabo Frio/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 23 de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com o objetivo de verificar a execução das obras de expansão de rede em Cabo Frio. Esteve presente, nesta data, o funcionário da Concessionária, Alcino Viana - Gestor de obras.

Trata-se de obra de expansão de rede (reforço) de polietileno de 250 mm de diâmetro ($\emptyset$) e de polietileno de 160 mm de diâmetro ($\emptyset$), a baixa pressão, pelos métodos destrutivo (vala aberta) e não destrutivo, a depender dos desvios encontrados e interferências subterrâneas. Inclusive, estas intervenções foram motivo de adequação no projeto, tendo sido necessário fazer desvio do traçado original.

Durante a vistoria foi possível verificar que se trata de obra concluída e, portanto, já havia marco plano de sinalização indicando a presença da rede. Ao percorrer o trajeto que teve início Rua Aspino Vieira de Almeida, n.º 204, esquina com a Estrada dos Passageiros, observou-se a presença de marco plano vertical (Foto 1), onde houve a interligação com a rede existente de 250 mm de diâmetro ($\emptyset$). O projeto deveria seguir pela Estrada dos Passageiros, desviar na Travessa Pedro Tavares e seguir pela Av. Wilson Mendes, mas foi necessário continuar pela Estrada por encontrarem rochas e terem dificuldade de acesso.

Ao longo do percurso, observou-se que havia uma equipe da JM refazendo o afundamento em frente ao n.º 240 na Estrada dos Passageiros (Foto 2) e demais recomposições não apresentaram problemas (Fotos 3 a 6). Havia marco planos por toda extensão, sendo necessária a substituição de alguns em trecho na Av. Wilson Mendes (Foto 7 e 8) por estarem desgastados.

Ao final, não houve a ligação da rede à ETA Prolagos, pois esta parte ainda necessita ser liberada para execução e tal pendência mantém a obra com o status de paralisada. Neste local existia uma placa deteriorada indicando duto enterrado, além de um marco vertical (Foto 9).

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, mas estas foram sanadas, conforme evidenciado.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Marco plano vertical



Foto 2: Recomposição (antes e depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição



Foto 4: Recomposição e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição



Foto 6: Marco plano e recomposição

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Marco plano desgastado (antes)



Foto 8: Marco plano substituído (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Placa indicando duto enterrado (antes e depois)