


1 - RF CAENE Nº: P-115/23	2 - Data da Fiscalização: 25/10/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Aluísio da Silva Gomes, s/nº	5 - Bairro(s): Glória	6 - Município: Macaé
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 25 de outubro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Rafael, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no município.

O projeto trata-se de expansão de rede de gás com tubos de polietileno com 160 mm de diâmetro em média pressão. A obra se inicia na rua Manoel Francisco Nunes, com interligação a ser realizada em rede existente de PE DN 200 mm, na Alameda Tenente Celso, segue pela rua Projetada. Prossegue pela rua Luiz Carlos de Almeida e entra pela Alameda Jequitibá, onde se encontra capeada. Resta um trecho de 537 m para concluir a obra.

Esta obra tem como finalidade atender ao consumidor: Hospital Macaé D'Or.

A obra se encontra paralisada no momento, visto que a empresa JM Extração e Beneficiamento teve o contrato rescindido. A empresa que assumiu a obra, ENERGÁS, está realizando levantamento do trecho que resta para a conclusão e plano de furo para dar prosseguimento.

O trecho concluído, com extensão de 1237 m, está pressurizado com nitrogênio e sinalizado com marco plano. A maior parte da obra foi executada por método não destrutivo, havendo poucos trechos executados com abertura de vala.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização/ID

Aginaldo da Silva Santos / 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início da obra (a interligar)



Foto 2: Vávula de setor

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição da via



Foto 4: Recomposição e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição do passeio e válvula de setor



Foto 6: Recomposição de trecho realizado em vala aberta

Anexo Fotográfico:



Foto 6: Recomposição da via e marco plano



Foto 6: Ponto onde a rede se encontra capeada

Anexo Fotográfico:



Foto 6: Válvula de setor



Foto 6: Consumidor a ser atendido (Hospital Macaé D'Or)