



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Casa da Mulher Brasileira - CMB - Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 835 ao 1035 - São Cristóvão - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Casarão Anexo a Casa da Mulher Brasileira e Urbanização da Área Externa.

ORÇAMENTOS: P046.001 a 007/25.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,2494%	1,2494%	0,4164%	1,6658%	0,4164%	2,0822%	0,4164%	2,4986%
02	Canteiro de obra	2,4579%	2,4579%		2,4579%		2,4579%		2,4579%
03	Movimento de terra	0,1774%	0,1774%	0,1774%	0,3548%	0,1774%	0,5322%	0,0593%	0,5915%
04	Transportes	0,4894%	0,4894%	0,4894%	0,9788%	0,3915%	1,3703%	0,3915%	1,7618%
05	Serviços complementares	2,5188%	2,5188%	2,5188%	5,0376%	2,0151%	7,0527%	2,0151%	9,0678%
06	Galerias, drenos e conexos	0,2676%	0,2676%	0,5353%	0,8029%	1,0707%	1,8736%	1,0707%	2,9443%
07	Argamassas, injeções e consolidações								
08	Bases e Pavimentos			1,1946%	1,1946%	1,7920%	2,9866%	1,7920%	4,7786%
09	Serviços de parques e jardins					0,0449%	0,0449%	0,0599%	0,1048%
10	Fundações								
11	Estruturas	0,6462%	0,6462%	3,2312%	3,8774%	3,2312%	7,1086%	3,2312%	10,3398%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,0884%	0,0884%	0,1768%	0,2652%	0,1768%	0,4420%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,3403%	0,3403%	0,6806%	1,0209%	1,7016%	2,7225%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,5820%	0,5820%	1,1640%	1,7460%	1,7460%	3,4920%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,3237%	0,3237%	0,6474%	0,9711%	0,6474%	1,6185%	0,9711%	2,5896%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização					0,3526%	0,3526%	0,7052%	1,0578%
17	Pinturas							0,2118%	0,2118%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos								
19	Equipamentos								
20	Preços rodoviários								
21	Iluminação pública								
22	Reflorestamento e exploração vegetal								
TOTAL COM BDI.		8,13%	8,13%	10,21%	18,34%	12,16%	30,50%	14,55%	45,05%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

TOTAL
PRAZO 240 DIAS
MES BASE ABR/25.(SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL
I D Funcional

mes 1 (início)

IMÓVEL: Casa da Mulher Brasileira - CMB - Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 835 ao 1035 - São Cristóvão - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Casarão Anexo a Casa da Mulher Brasileira e Urbanização da Área Externa.

ORÇAMENTOS: P046.001 a 007/25.

150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,4164%	2,9150%	0,4164%	3,3314%	0,4164%	3,7478%	0,4170%	4,1648%		4,1648%
	2,4579%		2,4579%		2,4579%	0,2732%	2,7311%		2,7311%
	0,5915%		0,5915%		0,5915%		0,5915%		0,5915%
0,3915%	2,1533%	0,3915%	2,5448%	0,3915%	2,9363%	0,3268%	3,2631%		3,2631%
2,0151%	11,0829%	2,0151%	13,0980%	2,0151%	15,1131%	1,6794%	16,7925%		16,7925%
1,0707%	4,0150%	0,8030%	4,8180%	0,5358%	5,3538%		5,3538%		5,3538%
1,7920%	6,5706%	1,7920%	8,3626%	1,7920%	10,1546%	1,7923%	11,9469%		11,9469%
0,0599%	0,1647%	0,0898%	0,2545%	0,0451%	0,2996%		0,2996%		0,2996%
1,9387%	12,2785%	0,6463%	12,9248%		12,9248%		12,9248%		12,9248%
0,1768%	0,6188%	0,0884%	0,7072%	0,0884%	0,7956%	0,0885%	0,8841%		0,8841%
2,0419%	4,7644%	1,0209%	5,7853%	1,0211%	6,8064%		6,8064%		6,8064%
2,3281%	5,8201%	2,3281%	8,1482%	2,3281%	10,4763%	1,1643%	11,6406%		11,6406%
0,9711%	3,5607%	1,2948%	4,8555%	0,9711%	5,8266%	0,6475%	6,4741%		6,4741%
0,7052%	1,7630%	0,7052%	2,4682%	0,7052%	3,1734%	0,3528%	3,5262%		3,5262%
0,6354%	0,8472%	1,4826%	2,3298%	1,4826%	3,8124%	0,4236%	4,2360%		4,2360%
		2,0654%	2,0654%	2,0654%	4,1308%	2,7539%	6,8847%		6,8847%
0,2958%	0,2958%	0,2958%	0,5916%	0,4437%	1,0353%	0,4437%	1,4790%		1,4790%
14,84%	59,89%	15,44%	75,33%	14,30%	89,63%	10,37%	100,00%		100,00%