



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	JAN/24.( SISTEMA DESONERADO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Diretoria Geral de Operações Aéreas - DGOA - ENDEREÇO: Av. Borges de Medeiros, nº 1444 - Lagoa - MUNICÍPIO; Rio de Janeiro.  
NATUREZA DA OBRA: Revitalização e modernização da sala VIP e da recepção da Diretoria Geral de Operações Aéreas - DGOA/GSI.  
ORÇAMENTOS: D014.001 a 004/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,9970%	0,9970%	1,7282%	2,7252%	2,1271%	4,8523%	1,7949%	6,6472%		6,6472%
02	Canteiro de obra	8,2397%	8,2397%	2,3542%	10,5939%		10,5939%	1,1771%	11,7710%		11,7710%
03	Movimento de terra										
04	Transportes	0,6236%	0,6236%	0,6236%	1,2472%	0,6236%	1,8708%	0,6237%	2,4945%		2,4945%
05	Serviços complementares	8,5208%	8,5208%	8,5208%	17,0416%	8,5208%	25,5624%	8,5210%	34,0834%		34,0834%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	0,0597%	0,0597%	0,1194%	0,1791%	0,0895%	0,2686%	0,0299%	0,2985%		0,2985%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,0034%	0,0034%	0,0137%	0,0171%	0,0102%	0,0273%	0,0070%	0,0343%		0,0343%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	1,4001%	1,4001%	4,2005%	5,6006%	7,0009%	12,6015%	1,4003%	14,0018%		14,0018%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria										
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,4156%	0,4156%	1,0392%	1,4548%	1,4549%	2,9097%	1,2472%	4,1569%		4,1569%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	2,7725%	2,7725%	5,5450%	8,3175%	4,1587%	12,4762%	1,3864%	13,8626%		13,8626%
17	Pinturas			0,7501%	0,7501%	3,0005%	3,7506%	3,7508%	7,5014%		7,5014%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,7721%	0,7721%	1,8017%	2,5738%	2,5741%	5,1479%		5,1479%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	23,03%	23,03%	25,67%	48,70%	28,79%	77,49%	22,51%	100,00%		100,00%