



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Infraestrutura

NATUREZA:		EXECUÇÃO DE OBRA EMERGENCIAL DE CONTENÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA E SOLO GRAMPEADO VERDE											MÊS/AMP REF.:	fev/24
LOCALIZAÇÃO:		PRÓXIMO A KLABIN ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MENDES - RJ											VALOR DA OBRA:	27.076.220,17
													PRAZO DA OBRA:	12,00
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$429.171,01	R\$ 171.668,40 40,00%	R\$ 171.668,40 40,00%	R\$ 42.917,10 10,00%	R\$ 12.875,13 3,00%	R\$ 12.875,13 3,00%	R\$ 8.583,42 2,00%	R\$ 8.583,42 2,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
2	CONTENÇÃO DE SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO	R\$13.057.529,24	R\$ - 0,00%	R\$ 391.725,88 3,00%	R\$ 914.027,05 7,00%	R\$ 1.305.752,92 10,00%	R\$ 1.305.752,92 10,00%	R\$ 1.958.629,39 15,00%	R\$ 2.219.779,97 17,00%	R\$ 1.305.752,92 10,00%	R\$ 1.305.752,92 10,00%	R\$ 1.305.752,92 10,00%	R\$ 652.876,46 5,00%	R\$ 391.725,88 3,00%
3	CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA	R\$5.767.214,95	R\$ 115.344,30 2,00%	R\$ 288.360,75 5,00%	R\$ 403.705,05 7,00%	R\$ 461.377,20 8,00%	R\$ 576.721,50 10,00%	R\$ 865.082,24 15,00%	R\$ 865.082,24 15,00%	R\$ 576.721,50 10,00%	R\$ 576.721,50 10,00%	R\$ 403.705,05 7,00%	R\$ 403.705,05 7,00%	R\$ 230.688,60 4,00%
4	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA	R\$575.635,90	R\$ 11.512,72 2,00%	R\$ 28.781,80 5,00%	R\$ 40.294,51 7,00%	R\$ 46.050,87 8,00%	R\$ 57.563,59 10,00%	R\$ 86.345,39 15,00%	R\$ 86.345,39 15,00%	R\$ 57.563,59 10,00%	R\$ 57.563,59 10,00%	R\$ 40.294,51 7,00%	R\$ 40.294,51 7,00%	R\$ 23.025,44 4,00%
5	DRENAGEM	R\$242.978,06	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 12.148,90 5,00%	R\$ 12.148,90 5,00%	R\$ 24.297,81 10,00%	R\$ 24.297,81 10,00%	R\$ 24.297,81 10,00%	R\$ 24.297,81 10,00%	R\$ 48.595,61 20,00%	R\$ 48.595,61 20,00%	R\$ 24.297,81 10,00%
6	BANQUETA	R\$35.997,98	R\$ - 0,00%	R\$ 1.799,90 5,00%	R\$ 3.599,80 10,00%	R\$ 7.199,60 20,00%	R\$ 7.199,60 20,00%	R\$ 7.199,60 20,00%	R\$ 3.599,80 10,00%	R\$ 2.159,88 6,00%	R\$ 1.079,94 3,00%	R\$ 1.079,94 3,00%	R\$ 1.079,94 3,00%	R\$ - 0,00%
7	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$850.662,00	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%	R\$ 70.888,50 8,33%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$701.787,00	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%	R\$ 58.482,25 8,33%
PERCENTUAL POR PERÍODO			1,98%	4,67%	7,08%	9,12%	9,70%	14,22%	15,41%	9,68%	9,67%	8,90%	5,89%	3,69%
VALOR POR PERÍODO			R\$ 534.870,21	R\$ 1.264.634,34	R\$ 1.917.392,81	R\$ 2.468.469,21	R\$ 2.627.040,48	R\$ 3.849.385,74	R\$ 4.171.324,22	R\$ 2.619.833,06	R\$ 2.618.483,14	R\$ 2.410.998,49	R\$ 1.594.902,90	R\$ 998.885,58
PERCENTUAL ACUMULADO			1,98%	6,65%	13,73%	22,84%	32,55%	46,76%	62,17%	71,85%	81,52%	90,42%	96,31%	100,00%
VALOR ACUMULADO			R\$ 534.870,21	R\$ 1.799.504,55	R\$ 3.716.897,36	R\$ 6.185.366,57	R\$ 8.812.407,05	R\$ 12.661.792,79	R\$ 16.833.117,01	R\$ 19.452.950,07	R\$ 22.071.433,21	R\$ 24.482.431,70	R\$ 26.077.334,60	R\$ 27.076.220,17
TOTAL GLOBAL			R\$27.076.220,17											

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195

Rafael Aguiar Santos
Eng. Civil - CREA-RJ 241816662
ID. 4373732-3