

NATUREZA:	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE CORTINA ATRANTADA E CONCRETO PROJETADO COM SOLO GRAMPEADO	MÊS/AMP REF.:	dez/23
LOCALIZAÇÃO:	PONTO 10 - TRAVESSA NOGUEIRA - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI	VALOR DA OBRA:	6.566.700,42
		PRAZO DA OBRA:	12 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	R\$300.580,62	R\$ 120.232,25	R\$ 15.029,03	R\$ 15.029,03	R\$ 15.029,03	R\$ 15.029,03	R\$ 15.029,03	R\$ 30.058,06	R\$ 15.029,03	R\$ 15.029,03	R\$ 15.029,03	R\$ 15.029,03	R\$ 15.029,03
			40,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$221.448,29	R\$ 18.446,64	R\$ 18.446,64	R\$ 18.446,64	R\$ 18.446,64	R\$ 18.468,79	R\$ 18.468,79	R\$ 18.468,79	R\$ 18.468,79	R\$ 18.446,64	R\$ 18.446,64	R\$ 18.446,64	R\$ 18.446,64
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	CONTENÇÃO DE SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO	R\$2.451.046,92	R\$ 122.552,35	R\$ 245.104,69	R\$ 245.104,69	R\$ 245.104,69	R\$ 367.657,04	R\$ 367.657,04	R\$ 367.657,04	R\$ 245.104,69	R\$ 245.104,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	CONTENÇÃO - CORTINA ATRANTADA	R\$3.042.789,18	R\$ -	R\$ 152.139,46	R\$ 304.278,92	R\$ 304.278,92	R\$ 456.418,38	R\$ 456.418,38	R\$ 304.278,92	R\$ 304.278,92	R\$ 304.278,92	R\$ 152.139,46	R\$ 304.278,92	R\$ -
			0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%
5	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA ATRANTADA	R\$104.036,94	R\$ -	R\$ 5.201,85	R\$ 10.403,69	R\$ 10.403,69	R\$ 15.605,54	R\$ 15.605,54	R\$ 10.403,69	R\$ 10.403,69	R\$ 10.403,69	R\$ 5.201,85	R\$ 10.403,69	R\$ -
			0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%
6	DRENAGEM	R\$149.377,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.937,70	R\$ 14.937,70	R\$ 22.406,55	R\$ 22.406,55	R\$ 22.406,55	R\$ 14.937,70	R\$ 14.937,70	R\$ 14.937,70	R\$ 7.468,85
			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$297.421,46	R\$ 24.775,21	R\$ 24.775,21	R\$ 24.775,21	R\$ 24.775,21	R\$ 24.775,21	R\$ 24.804,95	R\$ 24.804,95	R\$ 24.804,95	R\$ 24.804,95	R\$ 24.775,21	R\$ 24.775,21	R\$ 24.775,21
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
PERCENTUAL POR PERÍODO			4,36%	7,02%	9,41%	9,64%	13,90%	14,24%	11,62%	9,75%	9,64%	3,51%	5,91%	1,00%
VALOR POR PERÍODO			R\$ 286.006,45	R\$ 460.696,88	R\$ 618.038,19	R\$ 632.975,89	R\$ 912.921,43	R\$ 935.419,31	R\$ 763.048,97	R\$ 640.496,62	R\$ 632.975,89	R\$ 230.529,89	R\$ 387.871,19	R\$ 65.719,73
PERCENTUAL ACUMULADO			4,36%	11,37%	20,78%	30,42%	44,32%	58,57%	70,19%	79,94%	89,58%	93,09%	99,00%	100,00%
VALOR ACUMULADO			R\$ 286.006,45	R\$ 746.703,32	R\$ 1.364.741,51	R\$ 1.997.717,40	R\$ 2.910.638,82	R\$ 3.846.058,13	R\$ 4.609.107,10	R\$ 5.249.603,72	R\$ 5.882.579,61	R\$ 6.113.109,50	R\$ 6.500.980,69	R\$ 6.566.700,42
TOTAL GLOBAL			R\$6.566.700,42											

Rafael Aguiar Santos
Eng. Civil - CREA-RJ 24970022-1
ID. 4373732-3

Raul Marques Fanzeres
Engenheiro Civil
ID Funcional: 890644-0