


NATUREZA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA DE CORTINA ATIRANTADA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	MÊS/AMP REF.:	dez/25
LOCALIZAÇÃO:	PONTO 6 - LOCALIZADA NA RUA DOMICILIAN CÉSAR, SÃO CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	VALOR DA OBRA:	R\$ 2.402.624,00
		PRAZO DA OBRA:	12 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO												
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$295.632,18	R\$ 133.034,48	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61	R\$ 14.781,61
			45,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
2	CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA	R\$1.894.782,59	R\$ 56.843,48	R\$ 94.739,13	R\$ 132.634,78	R\$ 189.478,26	R\$ 284.217,39	R\$ 284.217,39	R\$ 284.217,39	R\$ 284.217,39	R\$ 284.217,39	R\$ 94.739,13	R\$ 94.739,13	R\$ 56.843,48	R\$ 37.895,65
			3,00%	5,00%	7,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	3,00%	2,00%	
3	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA	R\$54.325,38	R\$ 1.629,76	R\$ 2.716,27	R\$ 3.802,78	R\$ 5.432,54	R\$ 8.148,81	R\$ 8.148,81	R\$ 8.148,81	R\$ 8.148,81	R\$ 2.716,27	R\$ 2.716,27	R\$ 1.629,76	R\$ 1.086,51	
			3,00%	5,00%	7,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	3,00%	2,00%		
4	DRENAGEM	R\$43.473,48	R\$ 1.304,20	R\$ 2.173,67	R\$ 3.043,14	R\$ 4.347,35	R\$ 6.521,02	R\$ 6.521,02	R\$ 6.521,02	R\$ 6.521,02	R\$ 2.173,67	R\$ 2.173,67	R\$ 1.304,20	R\$ 869,47	
			3,00%	5,00%	7,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	3,00%	2,00%		
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$114.410,38	R\$ 11.441,04	R\$ 11.441,04	R\$ 11.441,04	R\$ 11.441,04	R\$ 11.441,04	R\$ 11.441,04	R\$ 11.441,04	R\$ 11.441,04	R\$ 5.720,52	R\$ 5.720,52	R\$ 5.720,52	R\$ 5.720,52	
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
PERCENTUAL POR PERÍODO			8,50%	5,24%	6,90%	9,38%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	5,00%	5,00%	3,34%	2,51%	
VALOR POR PERÍODO			R\$ 204.252,96	R\$ 125.851,72	R\$ 165.703,35	R\$ 225.480,79	R\$ 325.109,86	R\$ 325.109,86	R\$ 325.109,86	R\$ 325.109,86	R\$ 120.131,20	R\$ 120.131,20	R\$ 80.279,57	R\$ 60.353,76	
PERCENTUAL ACUMULADO			8,50%	13,74%	20,64%	30,02%	43,55%	57,08%	70,62%	84,15%	89,15%	94,15%	97,49%	100,00%	
VALOR ACUMULADO			R\$ 204.252,96	R\$ 330.104,68	R\$ 495.808,03	R\$ 721.288,82	R\$ 1.046.398,69	R\$ 1.371.508,55	R\$ 1.696.618,41	R\$ 2.021.728,28	R\$ 2.141.859,48	R\$ 2.261.990,68	R\$ 2.342.270,25	R\$ 2.402.624,01	
TOTAL GLOBAL			R\$2.402.624,01												


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958


Horácio Camilo Banchoero Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2