

Cronograma Físico-Financeiro



Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CANAL DOS MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Casimiro de Abreu	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO
Endereço	Rua Jorge Silva, Loteamento Recanto dos Paratís II, Barra de São João, 2º Distrito de Casimiro de Abreu, Casimiro de Abreu	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI	19%
Extensão das vias	72,50 km	BDI DIF.	0,00%
		Prazo	240 dias

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 72.041,31	RS 21.612,39 30,00%	RS 28.816,53 40,00%	RS 21.612,39 30,00%	R\$ 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 83.349,79	RS 83.349,79 100,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 32.905,71	RS 6.581,14 20,00%	RS 11.517,00 35,00%	RS 11.517,00 35,00%	RS 3.290,57 10,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%
4	TRANSPORTE	R\$ 77.026,94	RS 30.810,77 40,00%	RS 15.405,39 20,00%	RS 3.851,35 5,00%	RS 3.851,35 5,00%	RS 3.851,35 5,00%	RS 3.851,35 5,00%	RS 3.851,35 5,00%	RS 11.554,04 15,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 76.156,90	RS 0,00 0,00%	RS 15.231,38 20,00%	RS 15.231,38 20,00%	RS 15.231,38 20,00%	RS 15.231,38 20,00%	RS 15.231,38 20,00%	RS 0,00 0,00%	RS 0,00 0,00%
6	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 129.788,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 25.957,70 20,00%	RS 51.915,39 40,00%	RS 51.915,39 40,00%
7	ESTRUTURAS METÁLICA	R\$ 589.597,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 353.758,20 60,00%	RS 235.838,80 40,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8	GUARDA-CORPO E GUARDA-RODA	R\$ 75.851,26	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 15.170,25 20,00%	RS 37.925,63 50,00%	RS 22.755,38 30,00%
9	ESTRUTURA CONCRETO	R\$ 1.735.956,61	RS 0,00	RS 520.786,98 30,00%	RS 694.382,64 40,00%	RS 433.989,15 25,00%	RS 86.797,83 5,00%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00 0,00%
10	PINTURA	R\$ 9.864,94	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.972,99 20,00%	RS 3.945,98 40,00%	RS 3.945,98 40,00%
11	EQUIPAMENTOS	R\$ 129.418,46	RS 12.941,85 10,00%	RS 19.412,77 15,00%	RS 19.412,77 15,00%	RS 19.412,77 15,00%	RS 19.412,77 15,00%	RS 19.412,77 15,00%	RS 12.941,85 10,00%	RS 6.470,92 5,00%
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 61.787,82	RS 3.185,77 5,16%	RS 12.537,65 20,29%	RS 22.971,07 37,18%	RS 14.598,18 23,63%	RS 2.570,29 4,16%	RS 1.673,88 2,71%	RS 2.268,46 3,67%	RS 1.982,53 3,21%
13	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 108.643,05	RS 5.601,61 5,16%	RS 22.045,26 20,29%	RS 40.390,60 37,18%	RS 25.668,33 23,63%	RS 4.519,40 4,16%	RS 2.943,23 2,71%	RS 3.988,69 3,67%	RS 3.485,92 3,21%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA		R\$ 3.182.388,27	R\$ 164.083,33	R\$ 645.752,95	R\$ 1.183.127,40	R\$ 751.880,52	R\$ 132.383,02	R\$ 86.213,55	R\$ 116.837,35	R\$ 102.110,16
%			5,16%	20,29%	37,18%	23,63%	4,16%	2,71%	3,67%	3,21%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 164.083,33	R\$ 809.836,27	R\$ 1.992.963,67	R\$ 2.744.844,19	R\$ 2.877.227,21	R\$ 2.963.440,76	R\$ 3.080.278,11	R\$ 3.182.388,27
% ACUMULADO			5,16%	25,45%	62,62%	86,25%	90,41%	93,12%	96,79%	100,00%

Jean Rodrigo Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-FJ 2005118958

Horácio Camilo Banchoero Filho
 Subsecretário SUBPROJ
 ID 5156491-2

Thomas Pereira Alzeman
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RJ 2018121638