

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-032/24	2 – Data da Fiscalização: 08/05/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Visconde de Santa Cruz, s/n	5 – Bairro(s): Engenho Novo	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-ENO-52988/2022	Tipo de obra: Renovação de rede	Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 18/03/2024	Conclusão: 16/05/2024	Extensão projetada: 447,60 m	Total realizado: 192m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Cláudio Maia, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Visconde de Santa Cruz, entre a Rua Gregório Neves e nº 419.

Trata-se de obra de renovação de rede com tubulação de polietileno em baixa pressão, possuindo extensão total de 447,60 metros, sendo 181,10 metros de Ø90 mm no lado ímpar da via e 266,50 metros de Ø110 mm no lado par.

Desse total, já foram executados 192 metros, dos quais são 141,90 metros de PE Ø90 mm e 50,10 metros de Ø110 mm, realizados por método destrutivo. As redes anteriores a serem abandonadas são 338,20 metros de rede de ferro fundido de Ø100 mm.

É estimado um total de 12 ramais projetados, dos quais 4 já foram executados, sendo 3 desses de Ø63 mm e 1 de Ø32 mm. Por enquanto, somente se encontra em carga o trecho construído entre a Rua Gregório Neves e o número 211 da Rua Visconde de Santa Cruz no lado ímpar da via (PE Ø90 mm).

A data de início da obra foi em 18 de março de 2024, com previsão de conclusão em 16 de maio de 2024. Devido à proximidade com o fim da licença, a quantidade de obra ainda a ser realizada e a falta de assentamento com carga na maior parte da obra, o gestor nos informou que será pedida uma prorrogação para a finalização.

Alguns trechos já se encontram com recomposição permanente, entretanto há outros que ainda são provisórios conforme pode ser observado no anexo fotográfico e os marcos planos identificando a presença de rede gás já foram instalados.

11 – Observações:

14. Recomposição provisória sem identificação (foto 5).

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria foi identificada uma irregularidade quanto a prestação de serviço conforme consta no campo "Observações".

De acordo com a foto 10 enviada pelo gestor, a irregularidade apontada foi sanada.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Agnaldo da Silva Santos
Calos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Assistente
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5135545-0
5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 13/05/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação da obra.



Foto 2: Ponto de início da obra com interligação em rede existente (Fiscalização AGENERSA)

FOTOS



Foto 3: Recomposição do passeio e marco plano.



Foto 4: Trecho com recomposição da via.

FOTOS



Foto 5: Recomposição insuficiente no passeio.



Foto 6: Tubulação assentada PE DN 90 e fita de sinalização.

FOTOS



Foto 7: Local de descarte de entulho, isolamento e sinalização.



Foto 8: Trecho com recomposição sendo realizada.

FOTOS



Foto 9: Trecho de recomposição da via (lado par).



Foto 10: Adequação de recomposição no passeio.