

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-034/24	2 – Data da Fiscalização: 08/05/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Verna Magalhães, s/nº	5 – Bairro(s): Engenho Novo	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-ENO-53029/2022		Tipo de obra: Renovação de rede		Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 18/03/2024	Conclusão: 15/06/2024	Extensão projetada: 960,95m	Total realizado: 262,80m		

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Cláudio Maia, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Verna Magalhães (entre a Rua General Belgarde e a Rua Barão do Bom Retiro).

Trata-se de obra de renovação de rede com tubulação de polietileno em baixa pressão, possuindo extensão total de 960,95 metros, sendo 920 metros de PE Ø90 mm (dos quais foram realizados 262,80 metros) e 40,95 metros de PE Ø63 mm, a serem realizados por método destrutivo. As redes anteriores a serem abandonadas são 631,10 metros de rede de ferro fundido de Ø100 mm. São estimados 32 ramais, dos quais 3 já foram executados.

A data de início da obra foi em 18 de março de 2024, com previsão de conclusão em 15 de junho de 2024. Por enquanto, somente se encontra em carga o trecho construído entre a Rua Condessa Belmonte e a Rua Barão do Bom Retiro, nos dois lados da via, sendo que o lado par só existe nesse trecho e o lado ímpar permanece sem carga da Rua Condessa Belmonte até a Rua General Belgarde.

Alguns trechos já se encontram com recomposição permanente, entretanto há outros que ainda são provisórios conforme pode ser observado no anexo fotográfico.

Os trechos já executados estão devidamente sinalizados com marco plano em intervalo de 10 m.

Havia um ponto onde houve intervenção no passeio, cuja abertura estava com uma chapa de aço sobreposta para passagem de veículo, entretanto verificou-se a necessidade de adequação, visto que poderia trazer risco aos pedestres devido ao relevo. A solicitação foi prontamente aceita pelo gestor e atendida conforme demonstrado na foto 12, onde o local foi isolado e a recomposição iniciada.

11 – Observações:

14. Chapa de aço em local onde houve intervenção no passeio para construção de ramal, oferecendo risco de tropeço a transeuntes (foto 8).

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria foi identificada uma irregularidade quanto à prestação de serviço conforme consta no campo "Observações".

O gestor de obras procedeu a adequação da recomposição conforme foto 12. Desta forma, considera-se sanada a irregularidade apontada.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Agnaldo da Silva Santos
Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Assistente
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

51355450
5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 15/05/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação da obra.



Foto 2: Ponto de início da obra (lado ímpar).

FOTOS



Foto 3: Recomposição provisória do passeio (lado ímpar).



Foto 4: Isolamento em área de descarte de material (lado ímpar).

FOTOS



Foto 5: Trecho de recomposição da via (lado ímpar).



Foto 6: Trecho de recomposição da via (lado par).

FOTOS



Foto 7: Recomposição do passeio e marco plano (lado par).



Foto 8: Chapa de aço oferecendo risco de tropeço aos transeuntes (lado par).

FOTOS



Foto 9: Abertura de vala para assentamento de tubulação (lado par).



Foto 10: Trecho de obra em inspeção (Fiscalização AGENERSA).

FOTOS



Foto 11: Área de vivência.



Foto 12: Realização de recomposição em local onde havia chapa de aço (lado par).