

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-035/24	2 – Data da Fiscalização: 20/05/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Aníbal de Mendonça, s/nº	5 – Bairro(s): Ipanema	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-IPA-52814/2022		Tipo de obra: Renovação de rede		Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 19/02/2024	Conclusão: 04/07/2024	Extensão projetada: 291 m	Total realizado: 262,10m		

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Adriano Calaça, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação da rede de água em Rua Aníbal de Mendonça.

Trata-se de obra de renovação de rede com tubulação de polietileno com diâmetros de 160 e 110 mm, em baixa pressão, até à Rua Barão da Torre, possuindo extensão total de 291 metros, a serem realizados por método destrutivo. São estimados 15 ramais, dos quais todos já foram executados, mas ainda não estão com carga. São 14 ramais com 63 mm de diâmetro e 1 com 32 mm de diâmetro.

A data de início da obra foi em 19 de fevereiro de 2024, com previsão de conclusão em 04 de julho de 2024. Por enquanto, todo o trecho ainda não se encontra em carga, e a obra está sendo realizada somente de um lado da rua, visto que no lado oposto existem poucos ramais, sendo executados por travessia de rede.

Alguns trechos já se encontram com recomposição permanente, entretanto há outros que ainda são provisórios conforme pode ser observado no anexo fotográfico.

Os trechos já executados estão devidamente sinalizados com marco plano.

Havia um ponto onde houve um afundamento no asfalto em frente ao número 124, como mostra a foto 8. Pedimos para que fosse realizada a adequação da recomposição no local afetado. A solicitação foi prontamente aceita pelo gestor e atendida conforme demonstrado na foto 12. Está para ser realizada uma travessia de rede na rua Visconde de Pirajá, e esta será a última parte da obra.

O total de rede a ser abandonada é de 270 m, sendo 240 m de tubulação de ferro fundido de DN 100 mm e 30 m de tubulação de polietileno DN 63 mm.

11 – Observações:

14. Recomposição de asfalto onde houve um rebaixamento, oferecendo risco (foto 8).

12 – Recomendações:

Adequação de recomposição.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria foi identificada uma irregularidade quanto à prestação de serviço conforme consta no campo "Observações".

O gestor de obras procedeu a adequação da recomposição conforme foto 12. Desta forma, considera-se sanada a irregularidade apontada.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Agnaldo da Silva Santos
Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Assistente
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5135545-0
5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 21/05/2024

Assinatura do Agente de Fiscalização

Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação da obra.



Foto 2: Ponto de início da obra com asfalto recomposto (lado ímpar).

FOTOS



Foto 3: Recomposição provisória do passeio.



Foto 4: Trecho de obra em inspeção

FOTOS



Foto 5: Trecho de recomposição provisória em local de travessia de rede.



Foto 6: Trecho de recomposição da via.

FOTOS



Foto 7: Recomposição provisória do passeio



Foto 8: Recomposição com um rebaixamento no asfalto.

FOTOS



Foto 9: Recomposição provisória e marco plano.



Foto 10: Extintores presentes no local de vivência.

FOTOS



Foto 11: Área de vivência (Fiscalização AGENERSA).



Foto 12: Adequação de recomposição em local onde havia um rebaixamento.