

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-048/24	2 – Data da Fiscalização: 12/06/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Av. Projetada, O Lote 02 Quadra L	5 – Bairro(s): Liberdade	6 – Município/UF: Resende/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RE-000-51365/2022	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 27/03/2024	Conclusão: 06/07/2024	Extensão projetada: 936,7 m	Total realizado: 813,90 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:

- Itens 3-5. Não se aplicam, pois os tapumes se encontram no passeio;
- Itens 8-13; 15, 18 e 21. Não se aplicam por não haver mobilização no momento da vistoria, visto que a equipe estava apoiando uma obra de emergência na RJ-145, em Barra do Piraí/RJ.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo Gestor de Obras Leandro Amaral, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no município de Resende.

Trata-se de uma obra de expansão de rede e ramal, em média pressão, sendo a extensão total projetada de rede PE DN 90 mm de 823 m assentada na avenida Juscelino Kubitschek com interligação a ser realizada em rede existente de PE DN 200 mm, na avenida Ten. Cel. Mendes, esquina com a rua Juscelino e 102 m de rede PE DN 63 mm, além de 11,70 m de ramal construído com PE DN 32 mm, ambos assentados na rua Projetada, que dá acesso ao empreendimento. No momento essa rua se encontra em área privada, mas passará a ser pública. Já foram executados 813,90 m de rede de PE 90 mm, restando, portanto, a construção do trecho de rede com PE DN 63 mm e o ramal de PE DN 32 mm.

A finalidade dessa obra é abastecer condomínios residenciais situados à rua Projetada, O lote 02 QD-L, mas a princípio irá atender o condomínio Reserva Vila Jardim, cujas obras estão mais avançadas.

O trecho construído foi realizado em sua maior parte por método não destrutivo (perfuração direcional dirigida) realizada através de máquina perfuratriz.

Parte inicial do assentamento foi realizado no passeio pelo lado ímpar. Ainda será executada uma travessia de rede interligando o trecho assentado no passeio pelo lado par.

A vistoria teve início às 10h50 e término às 12h20.

12 – Recomendações:

Instalar marco plano nos locais onde a rede foi já assentada.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria foi verificada a necessidade de instalação de marco plano no trecho de obra concluído. Conforme evidenciado no anexo fotográfico, o apontamento quanto à irregularidade foi sanado.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Agnaldo da Silva Santos

15 – Cargo:

Assistente

16 – Matrícula:

5135545-0

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 21/06/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação da obra.



Foto 2: Recomposição do passeio (lado ímpar).

FOTOS



Foto 3: Trecho onde será realizada uma travessia de rede.



Foto 4: Isolamento de obra (ponta de rede parada no lado par).

FOTOS



Foto 5: Recomposição em ponto onde houve abertura (lado par).



Foto 6: Recomposição (lado par).

FOTOS



Foto 7: Trecho em inspeção (AGENERSA).



Foto 8: Ponta de rede capeada PE $\varnothing$ 90 mm.

FOTOS



Foto 7: Final do trecho construído em PE Ø90 mm.



Foto 8: Instalação de marco plano (ponto de início da obra).

FOTO



Foto 9: Instalação de marco plano.



Foto 10: Instalação de marco plano (lado par).