

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_076_24	2 – Data da Fiscalização: 12/07/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Dias da Cruz	5 – Bairro(s): Méier	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA


Número do Projeto: RJ-MEI-53999/2023	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 18/06/2024	Conclusão: 18/07/2024	Extensão projetada: 20,35 m	Total realizado: 9,6 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:		
11 – Relatório: Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Claudio Maia, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Rua Dias da Cruz, no bairro do Méier. Trata-se de obra de renovação com o objetivo de substituir a antiga tubulação por uma nova em PE Ø160mm. A maior parte já havia sido assentada em intervenção anterior, mas não havia sido ativada. Por isso, o total projetado é significativamente menor do que o trecho real. A extensão renovada percorre a Rua Dias da Cruz entre as Ruas Alberto Leite (foto 1) e Souza Aguiar (foto 2). A linha encontra-se em carga e os ramais estão sendo interligados (foto 3). O método destrutivo está sendo utilizado nas intervenções necessárias seguido das respectivas recomposições (foto 4).		
12 – Recomendações:		
13 – Conclusão: No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.		
14 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Luiz Felipe Orlando Gama	15 – Cargo: Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144917-0
17 – Assinatura do Agente de Fiscalização: Local e Data: AGENERSA, Rio de Janeiro, 15/07/2024  Assinatura do Agente de Fiscalização		

FOTOS



Foto 1: Início da obra na esquina da Rua Dias da Cruz com a Rua Alberto Leite.



Foto 2: Término da obra na esquina da Rua Dias da Cruz com a Rua Souza Aguiar.

FOTOS



Foto 3: trecho de interligação por método destrutivo isolado.



Foto 4: recomposição de ramal interligado.