

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_089_24	2 – Data da Fiscalização: 31/07/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Floriano	5 – Bairro(s): Jardim José Bonifácio	6 – Município/UF: São João de Meriti/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: SJ-000-53308/2023	Tipo de obra: Remanejamento de rede	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 27/02/2024	Conclusão: 31/08/2024	Extensão projetada: 1178,95 m	Total realizado: 1308,55 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones			X	

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material			X	
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

O item 14 consta como insuficiente, pois foram encontrados trechos com recomposição inadequada.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Ricardo Moreira e pelo funcionário da empresa Braços, Matheus Ribeiro, com o objetivo de verificar o andamento das obras de remanejamento de rede na Rua Floriano, no município de São João de Meriti (foto 1).

Trata-se de obra para a construção de uma nova tubulação que substituirá o trecho que permaneceu no perímetro do terreno do novo galpão, que está sendo construído no local, pela empresa da Prologis (foto 2). A nova rede em PE Ø200 mm foi assentada por método não destrutivo - 1095 m - e destrutivo - 213,55 m. O percurso tem início na Rua Eugênio de Menezes, 278 (foto 3) e segue até a Rua Sepetiba, 350 (foto 4). Resta a interligação nas extremidades (foto 5) e o teste de rede no trecho da Rua Sepetiba entre os números 350 e 451.

Durante a fiscalização foram encontrados trechos com recomposição inadequada (fotos 6 e 7), os quais apresentavam rachaduras, desníveis e partes desmoronadas. Ainda foram observados marcos planos fixados em locais inapropriados (foto 8). As correções necessárias foram solicitadas e as fotos comprobatórias enviadas posteriormente pelo gestor responsável (fotos 9 e 10).

12 – Recomendações:

Foram solicitadas a correção das recomposições inadequadas e a fixação dos marcos planos em áreas apropriadas, conforme relatado no item 11.

13 – Conclusão:

Foram constatadas recomposições de piso irregulares e fixações de marcos planos inadequadas. As correções foram realizadas e a comprovação fotográfica enviada pelo gestor da obra, conforme descrito no item 11.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144917-0

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 09/08/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: placa de sinalização da obra.



Foto 2: área de construção do galpão da empresa Prologis.

FOTOS



Foto 3: início da obra na Rua Eugênio Menezes, 278.



Foto 4: término da obra na Rua Sepetiba, 350.

FOTOS



Foto 5: trecho de interligação em uma das extremidades.



Foto 6: trecho de recomposição inadequada.

FOTOS



Foto 7: Trecho de recomposição inadequada.



Foto 8: Marco plano fixado em local inapropriado.

FOTOS



Foto 9: Trecho de recomposição refeita.



Foto 10: marco plano refixado em local apropriado.