

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-122/24	2 – Data da Fiscalização: 17/09/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua da América	5 – Bairro(s): Santo Cristo	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-STO-53287/2023	Tipo de obra: Renovação de Rede	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 12/07/2024	Previsão de Conclusão: 09/10/2024	Extensão projetada: 585,80 m	Total realizado: 447,30 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela Gestora de Obras Thais Caroline, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua da América, entre a Praça Santo Cristo e a Rua Senador Pompeu, no município do Rio de Janeiro/RJ.

Trata-se de uma obra de renovação de rede com tubulação de polietileno em baixa pressão, com extensão total de 585,80 metros: 351,25 metros de PE Ø110 mm, 216,10 metros de PE Ø160 mm e 18,45 metros de PE Ø200 mm.

Até então, foram executados 447,30 metros, sendo 370 metros de PE Ø110 mm, 66,30 metros de PE Ø160 mm e 11 metros de PE Ø200 mm, por método de inserção. O trecho de rede anterior a ser abandonado corresponde a 910,70 metros de ferro fundido de Ø300 mm, e os 2 ramais projetados de PE Ø32 mm já foram construídos.

O primeiro trecho da obra (entre a Praça Santo Cristo e a Rua da Gamboa) já está concluído e com carga, exceto por uma travessia para interligação de rede (os 18,45 metros de PE Ø200 mm), que cruza a Rua da América e a Rua Waldemar Dutra, e está parcialmente finalizada (fotos 6 e 7).

No trecho seguinte, fora identificado que cerca de 150 metros iniciais de PE Ø160 mm já haviam sido renovados, possivelmente em uma obra de emergência anterior. Esse trecho está quase finalizado (embora ainda sem carga), com exceção de dois pontos de interligação com a rede existente (tal como a travessia de via do primeiro trecho).

O início da obra foi em 12/07/2024, e a conclusão está prevista para 09/10/2024. Alguns trechos já se encontram com recomposição permanente, e marcos planos identificando a presença de rede já foram instalados.

11 – Observações:**12 – Recomendações:****13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria, não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144909-9

15 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 17/09/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Local de início da obra, no início da Rua da América.



Foto 2: Identificação da obra.

FOTOS



Foto 3: Isolamento e sinalização de desvio de pedestre.



Foto 4: Recomposição do pavimento realizada por funcionários da obra.

FOTOS



Foto 5: Área de vivência no final do primeiro trecho.



Foto 6: Primeira interligação de rede, parcialmente executada.

FOTOS



Foto 7: Ponto de interligação de rede.



Foto 8: Armazenamento de material.

FOTOS



Foto 9: Placas de aviso de obra e desvio de trânsito, na Praça Santo Cristo.



Foto 10: Placa de aviso de obra na Praça Santo Cristo; e início da obra na Rua da América à frente.