

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_001_25	2 – Data da Fiscalização: 10/01/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Projetada A – PAA10995/12470	5 – Bairro(s): Recreio dos Bandeirantes	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-REC-53721/2023	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: Finalizada	Data de início: 14/11/2024	Conclusão: 20/12/2024	Extensão projetada: 497,70	Total realizado: 499,40 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:

- Os itens de 01 a 13, de 15 a 18 e 21 constam como “não se aplica”, pois a obra estava finalizada no dia da fiscalização.
- O item 14 consta com “insuficiente” em virtude de ainda existirem recomposições provisórias no local no dia da fiscalização.

11 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Victor Castro, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão na Rua Projetada A - PAA10995/12470, no bairro do Recreio dos Bandeirantes.

Trata-se de obra de expansão com o objetivo de abastecer o novo condomínio residencial “Novo Lar Recreio” (foto 1). Para isso, foi realizada uma interligação na rede já existente, de PE Ø 90 mm, na própria Rua Projetada A, em frente ao condomínio comercial “One Offices” (foto 2). Essa interligação foi construída no mesmo formato, em PE Ø 90 mm, e seguiu até o condomínio abastecido, ao longo da Rua Projetada A, assentada, na sua maior parte, por método não destrutivo (fotos 3 e 4). A rede encontra-se em carga.

Cabe ressaltar que, durante a fiscalização, foram encontrados trechos de recomposição provisória (fotos 2 e 5). Após a recomposição definitiva, a comprovação fotográfica (fotos 6 e 7) foi enviada pelo gestor da obra. Foram identificados, ainda, marcos verticais (foto 3) nos trechos de vegetação e marcos planos (foto 4) nos trechos em que, de acordo com o gestor da obra, serão construídos asfalto e calçamento pela construtora. Após essa intervenção, a concessionária CEG instalará os marcos planos de forma definitiva na Rua Projetada A - PAA10995/12470.

12 – Recomendações:

Instalação de novos marcos planos, de forma definitiva, ao longo do trecho de tubulação assentada, após a finalização do asfalto e calçamento na Rua Projetada A - PAA10995/12470.

13 – Conclusão:

No decorrer da fiscalização não foram detectadas irregularidades. Entretanto, é necessária a instalação de novos marcos planos, de forma definitiva, ao longo do trecho de tubulação assentada, após a finalização do asfalto e calçamento na Rua Projetada A - PAA10995/12470, conforme descrito no item 11.

14 – Nomes dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144917-0

17 – Assinaturas dos Agentes de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 16/01/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: ponto de interligação de gás natural do Condomínio Novo Lar Recreio.



Foto 2: trecho de recomposição provisória e de interligação com a rede, em frente ao Condomínio One Offices.

FOTOS



Foto 3: trecho de assentamento de tubulação por método não destrutivo identificado com marco vertical.



Foto 4: trecho de assentamento de tubulação por método não destrutivo identificado com marco plano.

FOTOS



Foto 5: trecho de recomposição provisória.



Foto 6: trecho com recomposição definitiva.

FOTOS



Foto 7: trecho com recomposição definitiva.