


RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA

1 - RF CAENE Nº: P-004/24	2 - Data da Fiscalização: 16/1/2024	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida das Américas - fase 1	5 - Bairro(s): Recreio dos Bandeirantes	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 16 de janeiro de 2024.			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVACÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização - Gerência de Relações Externas - CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos Luiz Felipe Orlando Gama		13 - ID Funcional: 51355450 5144917	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2024  Assinatura do Agente de Fiscalização  Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CÂMARA ENERGIA

RF CAENE Nº: P-004/24		Data da Fiscalização: 16/01/2024		Concessionária: CEG	
Endereço: Avenida das Américas – fase 1					
Status: Paralisada		Bairro: Recreio dos Bandeirantes		Cidade/UF: Rio de Janeiro/RJ	
DADOS DE OBRA					
Número do Projeto: RJ-BAR-52193/2022		Tipo de obra: expansão		Interna	Externa X
Data de início: 31/5/2023	Conclusão: 2/9/2023	Extensão projetada: 920 m		Total realizado: 918 m	
SINALIZAÇÃO					
01. Placa: identificação da obra	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA X	
02. Placa: desvio de pedestre				X	
03. Placa: desvio de trânsito				X	
04. Placa: aviso de obra				X	
05. Sinalização noturna				X	
06. Isolamento				X	
07. Cones				X	
USO DE EPIS					
08. Capacete	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA X	
09. Bota				X	
10. Colete				X	
11. Luva				X	
12. Óculos				X	
13. Protetor auricular				X	
CONDIÇÃO					
14. Recomposição	PRESENTE	INSUFICIENTE X	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA	
15. Extintor de incêndio				X	
16. Local de vivência				X	
17. Armazenamento de material				X	
18. Área de descarte (entulho)				X	
DOCUMENTAÇÃO					
19. Projeto	CONFORME X	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA		
20. Licença de execução		X			
21. Listagem de funcionários			X		
OBSERVAÇÕES					
01 ao 13. Não se aplica, pois a obra está paralisada com todos os trechos recompostos, mesmo que alguns provisoriamente.					
14. Há recomposições provisórias sem identificação. Foram solicitadas as fotos ao responsável após correção.					
15 ao 18 e 21. Não se aplica, pois a obra está paralisada sem trabalhadores, materiais e equipamentos no local.					
20. O responsável não estava com a licença no local. Foi solicitado o envio posterior.					

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Ricardo Tibães, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Avenida das Américas, fase 1. A obra está paralisada, aguardando a renovação da licença, uma vez que não foi possível concluir o projeto dentro do prazo estipulado inicialmente. Trata-se de obra de expansão de rede com Ø200 mm em polietileno de média pressão, assentada por método não destrutivo. A fase 1 envolve o trecho partindo da esquina da Avenida das Américas com a Estrada Vereador Alceu de Carvalho (fotos 1 e 2) até a Rua Guiomar Novaes (foto 3). A tubulação já está toda assentada e pressurizada com nitrogênio, visando garantir a estanqueidade da rede, seguindo pelo canto da pista lateral da Avenida das Américas (sentido Barra da Tijuca) (foto 4), exceto em alguns trechos em que foi possível o assentamento pelo passeio (foto 5). Apesar de ainda não estar em carga, todo o trecho já encontra-se sinalizado com marcos planos (fotos 4 e 5). Para a conclusão dessa etapa, resta a interligação com a rede de Ø200 mm em polietileno de média pressão oriunda da região de Guaratiba (foto 2). Além disso, a recomposição do asfalto encontra-se de forma proviória, cabendo ainda a recomposição definitiva. As recomposições proviórias não estavam identificadas (foto 6) e, por isso, foi solicitada ao gestor a correção e posterior envio das fotos (fotos 7 e 8). A fase 1 compõe uma das 6 de um projeto concebido para interligar o ramal na esquina da Avenida das Américas com a Estrada Vereador Alceu de Carvalho à rede localizada próximo ao BRT - Terminal Recreio (ao lado do Supermercado Mundial Recreio - Avenida das Américas, 13701). Além das interligações nas extremidades do trecho total, fomos informados de que outras ocorrerão às redes já existentes. O projeto tem o objetivo principal de elevar e equilibrar a pressão das redes já existentes na região e foi dividido em 6 etapas em virtude da sua extensão elevada, conforme exigência da Prefeitura.	
No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária, conforme descrito no campo "OBSERVAÇÕES", mas foram tratadas até a conclusão deste relatório.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450 Luiz Felipe Orlando Gama / 5144917	Jorge Calfo / 6177661

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de partida da obra (esquina da Av. das Américas com a Estrada Vereador Alceu de Carvalho).



Foto 2: rede oriunda da região de Guaratiba para interligação no ponto de partida da obra.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: final da fase 1 (esquina da Av. das Américas com a Guiomar Novaes).



Foto 4: rede assentada no canto da pista lateral da Av. das Américas e identificada com marco plano.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: rede assentada no passeio e identificada com marco plano.



Foto 6: trecho com recomposição provisória sem identificação.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição provisória após identificação.



Foto 8: Recomposição provisória após identificação.