



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA

1 - RF CAENE Nº: P-005/24		2 - Data da Fiscalização: 16/1/2024		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida das Américas - fase 2		5 - Bairro(s): Recreio dos Bandeirantes		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 16 de janeiro de 2024.					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVACÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização - Gerência de Relações Externas - CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos Luiz Felipe Orlando Gama				13 - ID Funcional: 51355450 5144917	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2024  Assinatura do Agente de Fiscalização  Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CÂMARA ENERGIA

[illegible]

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Ricardo Tibães, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Avenida das Américas, fase 2. A obra está paralisada, aguardando a renovação da licença, uma vez que não foi possível concluir o projeto dentro do prazo estipulado inicialmente. Trata-se de obra de expansão de rede com Ø200 mm em polietileno de média pressão, assentada por método não destrutivo. A fase 2 envolve o trecho partindo da Avenida das Américas na altura da Rua Guiomar Novaes (foto 1) até a altura da Rua Sérgio Barnco Soares (foto 2). A tubulação já está assentada, seguindo pelo canto da pista lateral da Avenida das Américas (sentido Barra da Tijuca), exceto no trecho que vai da Avenida das Américas, 17145 até a altura da Rua Gilka Machado, no qual não foi possível a passagem da rede em virtude de obras do BRT. A rede assentada encontra-se despressurizada. Para a conclusão dessa etapa, resta a interligação com a rede de Ø200 mm em polietileno de média pressão da fase 3 (foto 2), na altura da Rua Sérgio Branco Soares, e o assentamento da rede no trecho destacado no parágrafo anterior. Além disso, a recomposição do asfalto encontra-se de forma provisória (fotos 3 e 4), cabendo ainda a recomposição definitiva. As recomposições provisórias não estavam identificadas (fotos 3 e 4) e, por isso, foi solicitada ao gestor a correção e posterior envio das fotos (fotos 5 e 6). A fase 2 compõe uma das 6 de um projeto concebido para interligar o ramal na esquina da Avenida das Américas com a Estrada Vereador Alceu de Carvalho à rede localizada próximo ao BRT - Terminal Recreio (ao lado do Supermercado Mundial Recreio - Avenida das Américas, 13701). Além das interligações nas extremidades do trecho total, fomos informados de que outras ocorrerão à redes já existentes. O projeto tem o objetivo principal de elevar e equilibrar a pressão das redes já existentes na região e foi dividido em 6 etapas em virtude da sua extensão elevada, conforme exigência da Prefeitura.	
No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária, conforme descrito no campo "OBSERVAÇÕES", mas foram tratadas até a conclusão deste relatório.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450 Luiz Felipe Orlando Gama / 5144917	Jorge Calfo / 6177661

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de partida da fase 2 (esquina da Av. das Américas com a Rua Guiomar Novaes).



Foto 2: ponto de interseção entre as fases 2 e 3.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: trecho com recomposição provisória sem identificação.



Foto 4: trecho com recomposição provisória sem identificação.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: trecho identificado com recomposição provisória.



Foto 6: trecho identificado com recomposição provisória.