

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_013_25	2 – Data da Fiscalização: 05/02/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Doutor Osíres Pitanga, Q 89 L10 e 11	5 – Bairro(s): Piratininga	6 – Município/UF: Niterói/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 – DADOS DE OBRA

Número do Projeto: NT-000-54641/2024	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: Em execução	Data de início: 29/10/2024	Conclusão: 21/02/2025	Extensão projetada: 648 m	Total realizado: 775,20 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

Não há observações.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em parceria com a Concessionária CEG, representada pelo Gestor de Obras Joel, e com o supervisor Marcelo Almeida, da empresa contratada Braços, com o propósito de avaliar o resultado das obras de expansão na Rua Doutor Osíres Pitanga, localizada no bairro Piratininga, em Niterói.

O projeto tem como objetivo conectar o Posto de Combustível Cafubá, situado na Rua Doutor Osíres Pitanga, à rede de distribuição.

A obra consiste na ampliação da rede em um trecho de 648 metros projetados, iniciando em frente ao Posto Real Oceânico, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, onde será feita a interligação com a rede principal. O traçado inclui as Ruas Dr. Godofredo Garcia Cruz e Jornalista Osias Stutz, além da Avenida Dez, até alcançar a Rua Doutor Osíres Pitanga, onde está localizado o ramal a ser conectado.

Atualmente, a obra está em fase de conclusão, com 775,20 metros de rede já instalados, utilizando tubulação de 160 mm em PE ao longo de toda a extensão. A maior parte do trabalho foi executada pelo método não destrutivo, por meio de furo direcional, com apenas pequenos trechos realizados pelo método destrutivo. Além disso, os pontos de recomposição provisória foram substituídos por recomposição definitiva.

Cabe ressaltar que a rede construída ainda não foi colocada em carga.

12 – Recomendações:

Não há recomendações.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Liza Lopes de Moura

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144915-3

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 10/02/2025.



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação.



Foto 2: Área de vivência.

FOTOS



Foto 3: Placa de aviso de obra.



Foto 4: Posto Cafubá.

FOTOS



Foto 5: trecho com recomposição definitiva.



Foto 6: Área de descarte.