

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-027/24	2 – Data da Fiscalização: 29/04/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Cesário Alvim	5 – Bairro(s): Humaitá	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-HUM-53011/2022	Tipo de obra: Renovação de rede	Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 30/11/2023	Conclusão: 30/05/2024	Extensão projetada: 556,30 m	Total realizado: 424,95 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Foi realizada uma vistoria no Humaitá, em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor Cláudio Maia, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Cesário Alvim (entre a rua Humaitá e a rua Davi Campista).

Trata-se de obra de renovação de rede com tubulação de polietileno de Ø90 e 63 mm em baixa pressão e possui uma extensão total de 556,30 metros. Até o momento, já foram executados 424,95 metros.

O trecho assentado no lado ímpar foi realizado por método destrutivo com tubulação PE Ø90 mm e no lado par está sendo realizado por método de inserção em rede de ferro fundido de Ø100 mm com tubulação de PE Ø63 mm.

A data de início da obra foi em 30 de novembro de 2023 e, de acordo com o gestor, estima-se que a obra fique pronta em aproximadamente 30 dias.

Essa obra é uma continuação da obra realizada na rua Campista, e já foram executados cerca de 26 ramais e a mesma já está com carga.. Além disso, a licença da obra será renovada em breve.

O ponto de interligação das obras está localizado na rua David Campista, e ela utiliza tubulação de ferro fundido, com cerca de 4 polegadas de diâmetro.

O trecho construído se encontra em carga e com a sinalização de marco plano em toda a extensão da rede, indicando presença de rede de gás.

Alguns trechos já se encontram com recomposição permanente, entretanto há outros que ainda são provisórios conforme pode ser observado no anexo fotográfico.

11 – Observações:**12 – Recomendações:****13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto a prestação de serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Agnaldo da Silva Santos
Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Assistente
Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5135545-0
5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 02/05/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação da obra.



Foto 2: Recomposição provisória no passeio (lado par)

FOTOS



Foto 3: Recomposição provisória na via (lado par)



Foto 4: Recomposição permanente e marco plano (lado par).

FOTOS



Foto 5: Local de vivência e armazenamento de material.



Foto 6: Extintores de incêndio presentes no local de vivência.

FOTOS



Foto 7: Caçamba em isolamento para descarte de entulho.



Foto 8: Realização de abertura de vala para assentamento de tubulação de gás (lado ímpar).

FOTOS



Foto 9: Recomposição provisória no passeio (lado ímpar)



Foto 10: Recomposição provisória na via (lado ímpar).

FOTOS



Foto 11: Recomposição provisória na via (lado ímpar).



Foto 12: Ponto de interligação da rede (entre a rua Davi Campista e Cesário Alvim).