

1 - RF CAENE Nº: P-042/23	2 - Data da Fiscalização: 17/04/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua EW, n.º 700	5 - Bairro(s): Recreio	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 17 de abril de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 04 de maio de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Adriano, com o objetivo de verificar o andamento das obras de rede e ramal no Condomínio Orla Recreio - Prainha (Foto 1).

Durante visita à obra de expansão de rede e ramal de gás natural, foi possível verificar que se trata de obra em conjunto habitacional em pleno andamento (Foto 2) e, portanto, ainda não havia marco plano de sinalização indicando a presença da rede.

A rede consiste em tubulações de polietileno de 1 (uma) polegada de diâmetro (ou 32 mm Ø) de média pressão. Em relação à profundidade da rede, vale salientar que o intervalo permitido para esse tipo de construção interna é entre 80 e 150 cm, a fim de evitar danos físicos e patrimoniais por possíveis avarias aos materiais e equipamentos em algum momento de nova escavação, garantindo uma maior segurança ao sistema.

As obras de assentamento da rede interna acompanham o cronograma da construtora. Do total projetado, foram executados 447 metros de rede. Ao todo são 49 ramais, oito por bloco e mais um para o salão de festas, e 25 haviam sido executados até o momento.

Ainda não houve a ligação do ramal externo com o condomínio que contém 353 unidades habitacionais e, para garantir a estanqueidade do que fora executado até então, a rede encontra-se pressurizada com ar comprimido.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Gerente/ID

Maura Ferreira / 51232642

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Fachada do condomínio



Foto 2: Situação atual das obras

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Ramal construído



Foto 4: Ramal construído

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Ramal construído



Foto 6: Futuras instalações de PIs