

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-049/22		2 - Data da Fiscalização: 20/07/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Edgar Loureiro Valdetaro, n.º 300			5 - Bairro(s): Pavuna		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 20 de julho de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira					13 - ID 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 21 de julho de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 5

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no Residencial Viva Vida Zona Norte (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Marcos Vieira - Gestor de obras (Naturgy)
- Cíntia dos Santos - Coordenadora de Planejamento (Braços)

Durante a visita à obra de expansão de rede de gás natural, foi possível verificar que se trata de obra em conjunto habitacional próxima de ser concluída (Foto 2).

Já havia alguns marco planos de sinalização indicando a presença de rede.

As obras de assentamento da rede interna estavam concluídas e havia ramais instalados, faltando as flautas, os medidores e reguladores de pressão (PI) para serem instalados nos blocos do condomínio, pois estes só serão fornecidos quando houver a primeira solicitação de instalação por morador, após a conclusão das obras da construtora e ligação com a rede externa. Esse procedimento é adotado em conjunto, entre concessionária e construtora, a fim de evitar que o material se perca e/ou seja avariado.

Ainda não houve a ligação do ramal externo com o condomínio, pois ainda não há rede externa, que está em fase de licenciamento.

Do total realizado, além dos 793,20 metros executados de rede, foram instalados os 57 ramais, correspondendo a 167,65 metros com as plumadas.

O condomínio contém 440 unidades habitacionais.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária para a execução interna.

Destaca-se que todo o cronograma para a execução da instalação de rede interna, e também a ligação do ramal com a rede de gás da rua, é determinado pela Construtora, ficando a cargo da Concessionária somente o assentamento e interligação da rede respeitando os prazos e a disponibilidade da Construtora. Por esse motivo, pôde ser constatada a regularidade do que fora executado pela Concessionária até o presente momento.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : futura fachada do condomínio



Foto 2 : situação atual da obra

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : instalação de PI



Foto 4 : instalação de PI e marco plano