

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_050_25	2 – Data da Fiscalização: 14/04/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Estrada dos Caboclos, nº 30-201.	5 – Bairro(s): Campo Grande	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no município do Rio de Janeiro.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-CAM-54672/2024	Tipo de obra: Expansão de rede	Interna		Externa	X
Status: Em execução	Data de início: 02/04/2025	Conclusão: 15/04/2025	Extensão projetada: 14,00 m	Total realizado: 14,80 m	

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

Os itens 03 e 07 não se aplicam, pois a obra foi realizada no passeio, não havendo necessidade de desvio de trânsito. O item 13 não se aplica porque não havia uso de maquinário no momento da fiscalização.

11 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada por Nathalia Carneiro, e com o encarregado da obra, Estefânio Barboza, com o objetivo de verificar a obra de construção de ramal na Estrada dos Caboclos, nº 30-201, no bairro de Campo Grande, no município do Rio de Janeiro/RJ.

Trata-se de obra realizada pela empresa Concrejato Engenharia com o objetivo de abastecer a academia SmartFit da localidade (Foto 1). Para isso, foi construída uma rede interna com tubulação de PE Ø 32 mm, que foi interligada à rede de PE Ø 200 mm já existente na Estrada da Cachamorra (Foto 2). O assentamento da tubulação foi realizado por método destrutivo, e foi necessária a abertura de uma janela no passeio (Foto 3) para a realização de sondagem para a localização exata da tubulação já existente.

Foi identificada uma válvula na ponta da rede interna (Foto 4), local no qual será instalado também o medidor do estabelecimento. O novo ramal ainda não se encontrava em carga no momento da fiscalização. Contudo, essa é a penúltima etapa da obra, que antepõe à recomposição definitiva do passeio.

Foram constatadas áreas de recomposição definitiva (Foto 5), recomposição provisória (Foto 3) e áreas que ainda precisam ser recompostas. Além disso, foram verificados o local de vivência (Foto 6), as áreas de armazenamento (Foto 7) e de descarte de material, as placas de sinalização (Foto 8) e os extintores de incêndio, estando todos estes em conformidade.

Toda a documentação requerida se encontrava no local da obra e estava em conformidade.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da fiscalização, não foram identificadas irregularidades em relação à prestação dos serviços.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Rosária da Costa Faria Martins

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5157783-6

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 15/04/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da obra.



Foto 2: Local de interligação do novo ramal à rede existente na Estrada da Cachamorra.

FOTOS



Foto 3: Janela aberta no passeio, recomposta provisoriamente, para a realização da sondagem.



Foto 4: Válvula da rede interna construída. O medidor será instalado posteriormente na ponta da rede.

FOTOS



Foto 5: Recomposição definitiva no passeio.



Foto 6: Local de vivência.

FOTOS



Foto 7: Área de armazenamento de material.



Foto 8: Placas de desvio de pedestre e sinalização noturna.