

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_057_25	2 – Data da Fiscalização: 24/04/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Avenida das Américas	5 – Bairro(s): Recreio dos Bandeirantes	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-REC-54604/2024	Tipo de obra: Reforço de rede	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 03/02/2025	Conclusão: 30/06/2025	Extensão projetada: 1096,80 m	Total realizado: 598,10 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:**11 – Relatório:**

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu gestor de obras Juarez, com o objetivo de verificar o andamento das obras de reforço de rede na Avenida das Américas - fase 4, no Recreio dos Bandeirantes (foto 1).

Trata-se de obra de reforço de rede com Ø250 mm em polietileno de média pressão (foto 2), assentada por método não destrutivo (291m até o momento) e destrutivo (307,10 até o momento). A fase 4 envolve o trecho partindo da Avenida das Américas, na altura da Rua Ismael Silva (foto 3), passando pelas ruas Alberto Cavalcanti (foto 4), Nelson Tarquínio (foto 5) e Coronel João Olintho (foto 6) até a altura da Rua Crispim Laranjeira.

Para a conclusão dessa etapa, restam o assentamento de 498,70 m de rede com Ø250 mm e a interligação com as fases 3 e 4, nas extremidades da obra. Além disso, a recomposição do asfalto encontra-se de forma provisória, cabendo ainda a recomposição definitiva. As recomposições provisórias não estavam identificadas (fotos 7 e 8) e, por isso, foi solicitada ao gestor a correção e posterior envio das fotos (fotos 9 e 10).

A fase 4 compõe uma das 6 de um projeto concebido para interligar o ramal na esquina da Avenida das Américas com a Estrada Vereador Alceu de Carvalho à rede localizada próximo ao BRT - Terminal Recreio (ao lado do Supermercado Mundial Recreio - Avenida das Américas, 13701). Além das interligações nas extremidades do trecho total, fomos informados de que outras ocorrerão às redes já existentes. O projeto tem o objetivo principal de elevar e equilibrar a pressão das redes já existentes na região e foi dividido em 6 etapas em virtude da sua extensão elevada, conforme exigência da Prefeitura.

12 – Recomendações:

Durante a fiscalização, foram solicitadas ações de correção quanto a identificação das recomposições provisórias e ao melhor posicionamento das sinalizações noturnas.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária, conforme descrito no campo 11, mas foram corrigidas até a conclusão deste relatório.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144917-0

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 25/04/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: identificação da obra.



Foto 2: tubulação de polietileno com Ø250 mm.

FOTOS



Foto 3: início da fase 4, na Avenida das Américas, na altura da Rua Ismael Silva.



Foto 4: trecho de tubulação assentada na Rua Alberto Cavalcanti.

FOTOS



Foto 5: trecho de tubulação assentada na Rua Nelson Tarquínio.



Foto 6: trecho que será assentada a tubulação na Rua Coronel João Olintho.

FOTOS



Foto 7: trecho de recomposição provisória não identificado.



Foto 8: trecho de recomposição provisória não identificado.

FOTOS



Foto 9: trecho de recomposição provisória após identificação.



Foto 10: trecho de recomposição provisória após identificação.