

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório: P_063_25	2 – Data da Fiscalização: 29/04/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Estrada do Galeão, entre Base Aérea e Avenida Maestro Paulo e Silva	5 – Bairro(s): Ilha do Governador	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no Município do Rio de Janeiro.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018;

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-IGO-54733/2024		Tipo de obra: Reforço de rede		Interna	Externa	X
Status: Paralisada	Data de início: 07/01/2025	Conclusão: Final de julho	Extensão projetada: 4.038 metros	Total realizado: 1.500 metros		

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição				X
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Relatório:

Nova visita técnica realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Ricardo Tibaes, à obra de reforço de rede na Ilha do Governador, bairro do Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo de acompanhar a evolução dos trabalhos desde a última vistoria, em fevereiro/2025.

A obra, cujo projeto total prevê a instalação de 4.038 metros de tubulação de PE Ø 200 mm em média pressão, tem por objetivo atender à crescente demanda por gás natural na região, especialmente em horários de pico, nos quais têm sido registradas quedas de pressão que impactam indústrias, postos de GNV e demais consumidores.

Atualmente, a fase C encontra-se com aproximadamente 95% de execução. No trecho B, foi necessário alterar o traçado original em determinado ponto e conduzir a tubulação pelo centro da via, de modo a desviar de interferências subterrâneas, como redes de água, esgoto e elétrica (foto 1). Esse desvio pelo centro da via se mantém de forma contínua até o final do trecho D, para evitar novas interferências ao longo do percurso.

Permanecem pendentes: o final do trecho A, o início do trecho B (que não cruzou a via), os 5% restantes do trecho C e a totalidade do trecho D.

No momento, a obra encontra-se paralisada por solicitação da gerência de conservação municipal, até a conclusão de uma intervenção da Light nos trechos A e B, que, caso ocorressem simultaneamente, poderiam comprometer ainda mais a fluidez do tráfego local. No caso do trecho D, a via se reduz a uma única pista, o que inviabiliza, também ali, a execução da obra neste momento, de modo a não causar transtornos à circulação local.

Essa paralisação impactou o prazo inicialmente previsto na carta de excepcionalização concedida pela Prefeitura. A nova estimativa é de que a obra completa seja finalizada até o final de julho.

11 – Observações:

01-18. Não se aplicam, pois a obra encontra-se paralisada esperando finalização de obra da Light.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da fiscalização, não foram observadas irregularidades em relação à prestação dos serviços.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 07/05/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Obra desviada para o centro da via (foto enviada posteriormente pela Concessionária). No momento, não há mais cones, isolamento ou obra sendo realizada no local.