

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-073/22		2 - Data da Fiscalização: 12/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Assis Carneiro, n.º 716			5 - Bairro(s): Piedade		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 12 de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Concrejato, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Assis Carneiro, n.º 716 a 404 (Foto 1). Estiveram presentes, nesta data, a funcionária da Concessionária, Kelly Alencar - Gestora de obras, e o da empresa Concrejato, Mauro Aguiar - Supervisor de obras.

Trata-se de obra de renovação de rede de polietileno de 200 mm de diâmetro ($\emptyset$) e de polietileno de 160 mm de diâmetro ($\emptyset$), a baixa pressão, em substituição à rede de ferro fundido de 225 mm de diâmetro ($\emptyset$), pelos métodos destrutivo (vala aberta) e inserção. Inicialmente, o projeto deveria ser todo com tubo de polietileno de 200 mm de diâmetro ($\emptyset$), mas por haver fios de alta tensão, houve a necessidade de alterar parte do projeto para o de menor diâmetro e para o outro método a fim de não haver maiores interferências.

O projeto teve início na esquina da Rua Assis Carneiro com a Rua Clarimundo de Melo (Foto 2) e finalizou na interligação com a Rua Alfredo Reis.

Do total executado até o momento, 137,15 metros correspondem à rede de PE 200 ($\emptyset$) executada pelo método destrutivo, do trecho que liga a esquina da Rua Clarimundo até o número 598, e 187 metros correspondem à rede de PE de 160 ($\emptyset$), executada pelo método de inserção, até o número 404, final da obra.

A rede encontra-se com gás, restando finalizar os ramais e executar a travessia da Rua Clarimundo de Melo que ainda não foi feita devido ao intenso fluxo de veículos e por envolver os dois sentidos da via.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária e constatou-se a conclusão da obra mecânica e a pendência de execução da civil (recomposição) que encontra-se em andamento.

Assim sendo, a concessionária prestou o serviço adequado ao final deste relatório.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : identificação da obra



Foto 2 : ponto de início da obra

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : recomposição e marco plano



Foto 4 : sinalização de obra

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : recomposição provisória



Foto 6 : fresagem onde será refeita a recomposição

Anexo Fotográfico:



Foto 7 : marco plano



Foto 8 : sinalização de obra