

Página 1 de 7

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários, Samyr Lessa – Gestor de Obras e o Técnico de manutenção de rede - Rondineli Ambrozino, com objetivo de acompanhar o funcionamento das instalações da Estação de Descompressão de Cachoeiras de Macacu de pequeno porte no município.

Durante a visita à estação, observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e funcionamento da descompressão. O funcionamento da descompressão nesta estação de pequeno porte é feito da seguinte forma: o caminhão carregado é conetado à mangueira que transfere o gás para a RCU, onde acontece uma transferência de pressão que sai de aproximadamente 220 bar para 12 bar, e logo em seguida é enviada para uma unidade de regulação, saindo de uma pressão de 12 bar para 4 bar, que é a pressão que é entregue ao cliente.

Nos demais setores verificados, foi identificada irregularidades nos extintores, sem pressão de carga e a inspeção está vencida, e a cerca da estação, sendo que o problema da cerca da estação foi prontamente resolvido durante a nossa vistoria.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar no campo "OBSERVAÇÕES".

Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano(SEI-220007/002374/2022), pudemos perceber que alguns itens passaram despercebidos, como verificação do sistema de energia elétrica (item 5), verificação das placas de fuga (item 7), verificação dos extintores (item 9) e verificação do estado de cobertura da estação (item 10). No checklist recebido por essa agência, constava que o sistema elétrico e o estado da cobertura da estação estavam marcados como não aplicável, sendo que quando fizemos a vistoria na requerida estação, ela continha esses dois itens. No caso das placas de fuga e extintores foi indicado pela concessionária que esses dois itens se encontravam em conformidade, mas durante a nossa vistoria na referida estação, verificou-se que esses dois itens apresentaram irregularidades.

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal.

Agente de Fiscalização/ID

Gerente/ID

Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Entrada da estação de decompressão de gás natural de Cachoeiras de Macacu.



Foto 2: Extintor sem pressão de carga e inspeção vencida.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Abertura na cerca de vedação da estação (antes).



Foto 4: Reparo da abertura na cerca de vedação da estação (depois).

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Válvulas de regulação da estação de descompressão.



Foto 6: Cilindros de estocagem de gás.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Aterramento.



Foto 8: Equipe da AGENERSA durante a inspeção da estação.