

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-081/22		2 - Data da Fiscalização: 19/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Boulevard 28 de Setembro, n.º 7			5 - Bairro(s): Vila Isabel		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 19 de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia Concrejato, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Boulevard 28 de Setembro, n.º 5 a 58 (Foto 1). Estiveram presentes, nesta data, o funcionário da Concessionária, Marcos Vieira - Gestor de obras, e o da empresa Concrejato, Mauro Aguiar - Supervisor de obras.

Trata-se de obra de renovação de rede de polietileno de 200 mm de diâmetro ($\emptyset$) e de polietileno de 90 mm de diâmetro ($\emptyset$), a baixa pressão, em substituição à rede de ferro fundido tratado de 100 mm de diâmetro ($\emptyset$), de 150 mm de diâmetro ($\emptyset$) e de polietileno de 160 mm de diâmetro ($\emptyset$), pelo método destrutivo (vala aberta).

O projeto teve início na Rua São Francisco Xavier, entre os números 3 e 7, seguiu a Boulevard até a travessia com a Rua Jorge Rudge (Foto 6), onde interligou na rede existente de polietileno de $\emptyset 200$ mm de baixa pressão (altura do número 8). Da interligação, seguiu pela Boulevard novamente pelo n.º 58 até o número 22, aproximadamente, na esquina com a Rua Felipe Camarão, onde interligou com um tubo existente de PE $\emptyset 90$ mm.

Do total executado, 318,5 metros correspondem à rede de PE 200 ($\emptyset$) e 163 metros correspondem à rede de PE 90 ($\emptyset$).

No dia da vistoria, havia uma equipe no local executando o reparo do paralelo ao longo da Boulevard, pois apresentou afundamento. Há outros ao longo do via, nos dois sentidos, que também serão refeitos.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária e constatou-se a conclusão da obra mecânica e a pendência de execução da civil (reparo da recomposição) que encontra-se em andamento, conforme demonstrado no campo "OBSERVAÇÕES".

Assim sendo, resta à concessionária demonstrar o cumprimento destas pendências.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de partida da obra



Foto 2: Pedras portuguesas espaçadas e sem obedecer o padrão original de cor

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Reparo da recomposição do paralelo



Foto 4: Área de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição e marco plano



Foto 6: Recomposição da travessia

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Marco plano e perda de material em frente ao Restaurante Vila Verde



Foto 8: Recomposição do paralelo em desnível

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Afundamento em frente ao número 22



Foto 10: Perda de material em frente ao número 22