

1 - RF CAENE Nº: P-101/23	2 - Data da Fiscalização: 28/09/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Ana Neri	5 - Bairro(s): Rocha	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 28 de setembro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Marcos, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede no município.

Trata-se de obra de renovação de rede de gás com tubos de polietileno DN 160, 110 e 90mm.

A obra está situada na rua Ana Neri, entre as ruas Flack e rua Licínio Cardoso. O trecho compreendido entre os nº 1994 e 1678 já se encontra em carga; do nº 1678 a 1406 a rede se encontra pressurizada com ar comprimido. Faltando para construir, o trecho que vai do nº 1406 até próximo do nº 1202. O lado par foi realizado por método destrutivo (vala a céu aberto). No entanto, o lado ímpar, compreendido entre o nº 1406, onde ocorreu uma travessia da via, até o nº 1239, foi realizado por inserção em rede de ferro fundido existente de 350 mm de diâmetro.

Foram construídos e interligados 7 ramais até o momento.

O total de rede a ser abandonada é de 1990,40 m, cujo material é ferro fundido DN 150 mm.

O trecho que fora realizado por vala aberta, no passeio, se encontra com a recomposição permanente. Porém, a parte construída na via, devido interferências encontradas, se encontra com recomposição provisória, visto que será necessário realizar a fresagem do trecho para proceder o asfaltamento definitivo.

O trecho concluído está devidamente sinalizado com marco plano fixado em toda a extensão da obra com intervalos de 10 m entre um e outro.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, conforme o campo de "OBSERVAÇÃO":

Conforme foto 8 enviada, a irregularidade apontada foi sandada.

Agente de Fiscalização	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Recomposição do passeio e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição e válvula de ramal



Foto 4: Recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Trecho a ser fresado



Foto 6: Trecho de obra com asfalto fresado

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Isolamento sem sinalização noturna



Foto 8: Isolamento com sinalização noturna

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Equipe realizando recomposição do passeio



Foto 9: Área de vivência