

1 - RF CAENE Nº: P-105/23	2 - Data da Fiscalização: 10/10/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Coronel Francisco Soares, 1351	5 - Bairro(s): Califórnia	6 - Município: Nova Iguaçu
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 10 de outubro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Felipe, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no município de Nova Iguaçu.

Trata-se de obra de expansão de rede de gás natural com tubos de polietileno DN 63 mm em média pressão, cuja finalidade é atender a um cliente comercial, a saber: Bar do Portuga.

A obra inicia na rua Luis Sobral, em frente ao restaurante a ser atendido, onde fica o PI (Ponto de Inspeção). O projeto seguirá pela rua Coronel Francisco Soares até à rua Áurea Fonseca com interligação a ser realizada em frente ao nº 116.

No momento da vistoria foi constatado apenas a recomposição provisória de um trecho inicial que fora realizado por método destrutivo (vala a céu aberto) com extensão de 6,80 m, visto que a obra se encontra paralisada, aguardando a conclusão do plano de furo, pois o trecho a partir do ponto que entra pela rua Coronel Francisco Soares, será executado por furo direcional dirigido (MND).

A extensão total da obra é de 417 m.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início da obra (construção de ramal do cliente)



Foto 2: Recomposição provisória da via

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição provisória



Foto 4: Trecho inicial realizado por método destrutivo

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Rede a ser construída