

1 - RF CAENE Nº: P-110/23	2 - Data da Fiscalização: 18/10/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Estrada Aterrado do Leme, 1225	5 - Bairro(s): Santa Cruz	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 18 de outubro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Rodolfo e Fausto Simões, com objetivo de verificar o andamento das obras de construção de ramal no bairro Santa Cruz.

O projeto trata-se de assentamento de tubulação de ramal de gás para atender um consumidor industrial (Metalisul).

A parte externa da obra já se encontra praticamente concluída, dependendo apenas da finalização da parte interna que consiste na construção do abrigo e instalação da estação de regulação e medição. A equipe está aguardando liberação da integração pela Metalisul para realização da inspeção de solda e dar prosseguimento à obra.

A interligação da tubulação do ramal de aço com diâmetro de 4" foi realizada em rede de aço de 8" de alta pressão, que passa à margem da estrada Aterrado do Leme.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Válvula de segurança e vent



Foto 2: Área de uso da Metalisul - assentamento do ramal

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Armazenamento de areia



Foto 4: Área externa (de uso da Metalisul)

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Indústria a ser atendida



Foto 6: Local da obra (marco sinalizador de presença de gasoduto)