

1 - RF CAENE Nº: P-114/23	2 - Data da Fiscalização: 25/10/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Bernadete Franco Pacheco, s/n	5 - Bairro(s): Lagoa	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 25 de outubro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2023  Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Rafael, com objetivo de verificar o andamento das obras de reforço de rede no município.

O projeto trata-se de reforço de rede de gás com tubos de polietileno com 160 mm de diâmetro em média pressão. A obra se inicia próximo à rua Wilcéia Lima Aguiar, segue pela rua Nilo Tavares e entra pela rua Bernadete Franco Pacheco, onde se encontra capeada ao final desta rua.

A obra se encontra paralisada no momento, aguardando licenciamento, por parte do DER, para travessia de rede a ser realizada na Rodovia Amaral Peixoto, concluindo, assim, a obra.

O assentamento da tubulação foi realizado por método não destrutivo (furo direcional dirigido) e apenas um pequeno trecho de travessia de rede foi executado por vala aberta.

O trecho concluído, com extensão de 295 m, está pressurizado com nitrogênio e sinalizado com marco plano.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início da obra



Foto 2: Marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição em travessia de rede



Foto 4: Recomposição da via

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Marco plano



Foto 6: Ponto onde a rede se encontra capeada