

1- RF CAENE Nº: P-128/23	2 - Data da Fiscalização: 27/11/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Projetada, 0 Lote 2 Quadra L	5 - Bairro(s): Liberdade	6 - Município: Resende
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 27 de novembro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Leandro Amaral, com objetivo de verificar o andamento das obras de rede e ramal no condomínio Reserva Vila Jardim no município de Resende.

Trata-se de projeto de construção de rede e ramal de gás com tubulação de polietileno com 32 mm de diâmetro em média pressão (PE 32 MP), sendo realizado por método destrutivo (vala a céu aberto). A obra é realizada por etapas, de acordo com a demanda da construtora e avanço da construção civil. Até o momento foram executados 282 m de assentamento de rede e 13 ramais construídos.

A obra se encontra em fase inicial. Tanto a abertura da vala para assentamento da tubulação, quanto o reaterro são realizados pela construtora sob supervisão da contratada da Concessionária para construção da rede e ramal.

O gestor informou ainda, que, no caso de passagem de tubo de gás próximo a interferências decorrente de outros serviços, conforme (Foto 4), é utilizada uma proteção mecânica (tubo de pvc com espessura de 3 mm) como medida de segurança, visando garantir a integridade da tubulação de gás.

Esse projeto é composto de 400 apartamentos e um salão de festas, perfazendo um total de 45 ramais internos a serem construídos.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Entrada do condomínio Reserva Vila Jardim



Foto 2: Situação atual das obras

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Local onde será construído abrigo de medidores



Foto 4: Abrigo de medidores de consumo e regulador de pressão

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Ramais e chaminés dos apartamentos



Foto 6: Ramal e válvula do salão de festas