

1 - RF CAENE Nº: P-092/23	2 - Data da Fiscalização: 25/08/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Almirante Ari Parreiras, s/n	5 - Bairro(s): Rocha	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 25 de agosto de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 10

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela gestor de obras Cláudio Maia, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no bairro Rocha.

Trata-se de obra de renovação de rede de gás natural com tubulação de polietileno de 160 mm de diâmetro em baixa pressão, e também ativação de rede, visto que essa obra se encontrava parada desde 2016, sendo necessário realizar várias aberturas no passeio no trecho que fora construído anteriormente para identificar se o ramal existente já havia sido conectado à rede nova e, caso negativo, proceder a transferência e construção do ramal.

A obra situa-se na rua Almirante Ari Parreiras, no lado ímpar, entre rua Conselheiro Mayrink e rua Conde Porto Alegre. A interligação com rede existente foi realizada próximo à intersecção com a rua Conde Porto Alegre (Foto 2). O trecho mais recente, foi executado por abertura de vala, restando um pequeno trecho na rua Conselheiro Mayrink, além de uma travessia, para conclusão da obra, com interligação fechando a malha. No total será abandonado uma extensão de 281,6 m de rede de ferro fundido de 6".

Foram construídos 4 ramais com tubo PE DN entre 63 e 32 mm.

O trecho de rede que vai até à esquina com a rua Conselheiro Mayrink, se encontra em carga, porém não havia marco plano.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, conforme campo de "OBSERVAÇÕES".

De acordo com as fotos enviadas: 12 e 13, consideramos sanadas as irregularidades apontadas.

Agente de Fiscalização / ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ausência de placa de identificação da obra



Rua Conde Porto Alegre

Foto 2: Ponto de interligação com rede existente PE DN 160 mm

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição do passeio



Foto 4: Armazenamento de materias (sem placa de desvio de trânsito)

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição em ponto de construção de ramal



Foto 6: Recomposição em ponto de sondagem

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Isolamento



Foto 8: Recomposição provisória (local onde haverá uma travessia para interligação)

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Armazenamento de areia



Foto 10: Área de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Extintor de CO2



Foto 12: Foi instalada a placa de Identificação da obra

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Foi instalada a placa de desvio de trânsito