

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório: P_001_26	2 – Data da Fiscalização: 23/02/2026	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Mariz e Barros	5 – Bairro(s): Tijuca	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no Município do Rio de Janeiro.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
 NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018;
 Instrução Normativa AGENERSA Nº 132 de 12 de Fevereiro de 2025.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-MAR-53967/2023		Tipo de obra: Renovação de rede		Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 22/09/2025	Conclusão: 20/08/2026	Extensão projetada: 900m	Total realizado: 350m		

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			
08. Veículos: identificação da agência	X			

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
09. Capacete	X			
10. Bota	X			
11. Colete	X			
12. Luva	X			
13. Óculos	X			
14. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
15. Recomposição	X			
16. Extintor de incêndio	X			
17. Local de vivência	X			
18. Armazenamento de material	X			
19. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
20. Projeto	X			
21. Licença de execução	X			
22. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Ricardo Tibães, com o objetivo de acompanhar o andamento de obra de renovação de rede no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro (foto 1).

A obra consiste na renovação de rede de ferro fundido para polietileno na Rua Mariz e Barros, no trecho entre a esquina com a Rua Afonso Pena e a esquina com a Rua Senador Furtado, incluindo-se renovação de ramais. A nova rede está em processo de assentamento por meio de método destrutivo, consistindo de PE Ø200mm.

A recomposição do passeio e da pista de veículos está ocorrendo de forma segmentada, mas ainda com alguns pontos de recomposição provisória em virtude da necessidade de intervenção futura, como a interligação de ramais. Ao longo das recomposições segue a instalação de marcos planos para identificação da rede. O trecho que compreende o intervalo entre a Rua Afonso Pena e a Rua Ibituruna já está em carga.

Dos 28 ramais previstos para renovação, 2 já estão prontos e em carga. Além dos trechos que ainda não foram assentados, resta pendente a extensão da obra da esquina da Rua Ibituruna até a Rua Senador Furtado.

O responsável apontou que em função da localização da obra, existe a determinação da Prefeitura para que sejam removidos os tapumes de proteção nas noites de eventos do Maracanã, o que influencia no estado de algumas recomposições e no ritmo de avanço da obra.

Além dos trechos que ainda não foram assentados, resta pendente a extensão da obra da esquina da Rua Ibituruna até a Rua Senador Furtado.

11 – Observações:**12 – Recomendações:****13 – Conclusão:**

No decorrer da fiscalização, não foram observadas irregularidades em relação à prestação dos serviços.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Calvin Fernandes Clara Barbosa
Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144781-9
5144923-4


17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 24/02/2026



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da obra.



Foto 2: Área de depósito de material provisória, será escavada para troca de ramal.

FOTOS



Foto 3: Trecho de reconposição provisória na esquina entre a Rua Mariz e Barros e a Rua Ibituruna.



Foto 4: Marco Plano instalado.

FOTOS



Foto 5: Ramal novo instalado à esquerda, aguardando conexão. Ramal antigo à direita, será abandonado.



Foto 6: Trecho de recomposição provisória após assentamento. Asfalto da rua já apresentava sinais de desgaste fora das áreas de intervenção.

FOTOS



Foto 7: Fim dos trechos em intervenção na Mariz e Barros, pouco depois da Rua Ibituruna. Obra deve avançar a partir deste ponto.