

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_011_24	2 – Data da Fiscalização: 21/02/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Av. das Américas (fase 6)	5 – Bairro(s): Recreio dos Bandeirantes	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-BAR-52193/2022	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 06/02/2023	Conclusão: 05/03/2024	Extensão projetada: 975 m	Total realizado: 901 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material			X	
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

- Itens 03 e 07 não se aplicam, pois os trechos de obra estão localizados no passeio, sem obstrução das vias.
- Item 17 inexistente, pois o gestor informou que o caminhão descarrega os materiais diariamente e que já são direcionados e utilizados no mesmo dia.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Marcos Vieira, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Avenida das Américas - fase 6.

Trata-se de obra de expansão de rede com Ø250 mm em polietileno de média pressão e extensão total projetada de 975m. A maior parte do trecho já está assentada – 495m por método destrutivo e 406m não destrutivo. A fase 6 envolve o trecho partindo da Avenida das Américas, sentido Barra da Tijuca, na altura do Condomínio Barra Bali (foto 1) até a esquina da rua Maurício da Costa Faria com a rua Antônio Maroun (foto 2). A tubulação já está assentada, seguindo pela rua Maurício da Costa Faria, sem carga, despressurizada e identificada com marcos planos.

Para a conclusão dessa etapa, restam as interligações nas extremidades da rede: uma com a rede da fase 5, na esquina da rua Maurício da Costa Faria com a rua Antônio Mouron (foto 2) e outra na Avenida das Américas, sentido Barra da Tijuca, em frente ao Condomínio Barra Bali (foto 1). Além disso, a recomposição do asfalto encontra-se de forma provisória em alguns trechos (fotos 3 e 4), cabendo ainda a recomposição definitiva. Algumas recomposições provisórias não estavam identificadas (foto 5) e, outras definitivas, não estavam a contento (fotos 6 e 7), por isso, foi solicitada ao gestor a correção e posterior envio das fotos (fotos 8, 9 e 10).

A fase 6 compõe uma das 6 de um projeto concebido para interligar o ramal na esquina da Avenida das Américas com a Estrada Vereador Alceu de Carvalho à rede localizada próximo ao BRT - Terminal Recreio (ao lado do Supermercado Mundial Recreio - Avenida das Américas, 13701). Além das interligações nas extremidades do trecho total, fomos informados de que outras ocorrerão às redes antigas. O projeto tem o objetivo principal de elevar e equilibrar a pressão das redes já existentes na região e foi dividido em 6 etapas em virtude da sua extensão elevada, conforme exigência da Prefeitura.

12 – Recomendações:

Foram feitas recomendações de melhorias em algumas recomposições e de identificação de trechos que não estavam demarcados como provisórios, conforme descrito no relatório (item 11).

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144917-0

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 26/02/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: extremidade da rede na Avenida das Américas.



Foto 2: extremidade da rede na esquina da rua Maurício da Costa Faria com a rua Antônio Maroun.

FOTOS



Foto 3: recomposição provisória identificada.



Foto 4: recomposição provisória identificada.

FOTOS



Foto 5: recomposição provisória sem identificação.



Foto 6: recomposição afundada.

FOTOS



Foto 7: meio-fio danificado.



Foto 8: recomposição provisória após identificação enviada pelo gestor da obra.

FOTOS



Foto 9: recomposição após correção e identificação enviada pelo gestor da obra.



Foto 10: recomposição no meio-fio após correção enviada pelo gestor da obra.