

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_078_25	2 – Data da Fiscalização: 26/05/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Salutaris	5 – Bairro(s): Vila Ouro Preto	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: DC-000-54652/2024	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: Finalizada	Data de início: 05/05/2025	Conclusão: 31/12/2025	Extensão projetada: 684	Total realizado: 204 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:

- Os itens de 01 a 13, de 15 a 18 e 21 constam como “não se aplica”, pois a obra estava paralisada no dia da fiscalização em virtude da concessionária estar aguardando a emissão de uma nova licença.
- O item 14 consta com “presente”, mas é importante destacar que ainda há varias recomposições provisórias.

11 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Rodrigo dos Santos Rodrigues (matrícula: 15778), com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão na Rua Salutaris, no bairro Vila Ouro Preto, em Duque de Caxias.

Trata-se de obra de expansão com o objetivo de abastecer um novo condomínio residencial (foto 1) e de criar infraestrutura de abastecimento para os novos empreendimentos previstos no local. Para isso, será realizada uma interligação na rede já existente, de PE Ø 200 mm, paralela a Rodovia Washington Luiz, sentido Rio de Janeiro, na altura da Avenida Expedicionário José Amaro (foto 2). Essa interligação será construída no mesmo formato, em PE Ø 200 mm, por método dirigido, mas ainda não foi iniciada, pois está aguardando a licença do órgão competente. O trecho ao longo da Rua Salutaris já foi assentado, aproximadamente 204 m, em PE Ø 90, de um ponto próximo a Rod. Washington Luiz (foto 3) até o ponto de interligação do novo condomínio (foto 4), na sua maior parte, por método não destrutivo e identificado com marcos planos (fotos 5 e 6).

Cabe ressaltar que, durante a fiscalização, foram encontrados trechos de recomposição provisória (fotos 7 e 8).

12 – Recomendações:

Acompanhar o andamento da obra até a sua finalização.

13 – Conclusão:

No decorrer da fiscalização não foram detectadas irregularidades.

14 – Nomes dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144917-0

17 – Assinaturas dos Agentes de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 28/05/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: condomínio residencial a ser abastecido com gás natural.



Foto 2: trecho da Rodovia Washington Luiz, próximo ao ponto de interligação.

FOTOS



Foto 3: trecho de assentamento final da Rua Salutaris, próximo a Rodovia Washington Luiz.



Foto 4: ponto de interligação para abastecimento do novo condomínio.

FOTOS



Foto 5: trecho de assentamento por método não destrutivo e identificado com marcos planos.



Foto 6: trecho de assentamento por método não destrutivo e identificado com marcos planos.

FOTOS



Foto 7: trecho com recomposição provisória identificada.



Foto 8: trecho com recomposição provisória identificada.