

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório: P_088_25	2 – Data da Fiscalização: 13/06/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Joaquina Rosa (entre Lins de Vasconcelos e Joaquim Méier)	5 – Bairro(s): Méier	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Fiscalização realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018;
 Instrução Normativa AGENERSA Nº 132 de 12 de Fevereiro de 2025.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-MEI-53777/2023	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 05/12/2024	Conclusão: ± 15 dias	Extensão projetada: 634,55 metros	Total realizado: 695 metros

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X
08. Veículos: identificação da agência	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
09. Capacete	X			
10. Bota	X			
11. Colete	X			
12. Luva	X			
13. Óculos	X			
14. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
15. Recomposição	X			
16. Extintor de incêndio	X			
17. Local de vivência	X			
18. Armazenamento de material				X
19. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
20. Projeto	X			
21. Licença de execução	X			
22. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Sr. Claudio Maia, com o objetivo de verificar o andamento da obra de renovação de rede de gás natural na Rua Joaquina Rosa, no trecho compreendido entre a Rua Lins de Vasconcelos e a Rua Joaquim Méier, no município do Rio de Janeiro/RJ.

A intervenção consiste na substituição da antiga tubulação de ferro fundido DN 100 mm (4"), com extensão de 394,55 metros, por uma nova rede em polietileno (PE) para operação em baixa pressão, totalizando 634,55 metros de comprimento: 240,35 metros de PE Ø90 mm e 394,20 metros de PE Ø110 mm.

Até a data da fiscalização, foram executados 695 metros de rede, sendo 259 metros em PE Ø90 mm e 436 metros em PE Ø110 mm, com avanço superior ao previsto no projeto original devido a ajustes de campo. A execução foi realizada por método de escavação convencional, com abertura de vala nos dois lados da via, incluindo a interligação com 23 ramais de consumidores existentes (fotos 2-5, 9-10).

As obras tiveram início em 05/12/2024, com previsão de conclusão nas próximas duas semanas. Entre 28/03 e 22/05/2025, os serviços ficaram paralisados devido à mobilização de equipes para outras frentes de trabalho e à necessidade de obtenção de autorização específica para intervenções no leito da via.

Quanto à recomposição do asfalto, diversos trechos já receberam acabamento definitivo, com a instalação dos marcos planos de sinalização de rede. Em outros pontos, permanecem áreas com recomposição provisória (fotos 4 e 7). No trecho em aclave entre a Rua Isolina e a Rua Joaquim Méier, toda a extensão encontra-se provisoriamente recomposta, sendo ainda necessária a execução de fresagem e asfaltamento nos dois lados da via, além da interligação final da nova rede com a existente na Rua Joaquim Méier (foto 8).

11 – Observações:**12 – Recomendações:****13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria, não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 17/06/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Área de vivência.



Foto 2: Obras de ligação de rede realizadas em 13/06/2025.

FOTOS



Foto 3: Obra de ligação de rede com isolamento e sinalizações.



Foto 4: Obra de ligação terminada, faltando recomposição do solo.

FOTOS



Foto 5: Obra de ligação de rede e área de descarte.



Foto 6: Área de descarte.

FOTOS



Foto 7: Recomposição provisória da via.



Foto 8: Trecho da via de recomposição ainda provisória.

FOTOS



Foto 9: Obra de ligação de ramal ainda em andamento.



Foto 10: Obra de ligação de ramal ainda em andamento.

FOTOS



Foto 11: Placa de identificação da obra e sinalizações.



Foto 12: Caçamba de descarte de resíduos.