

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório: P_089_25	2 – Data da Fiscalização: 13/06/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Pedro de Carvalho	5 – Bairro(s): Méier	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Fiscalização realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018;
 Instrução Normativa AGENERSA Nº 132 de 12 de Fevereiro de 2025.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-MEI-53922/2023	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: Finalizada	Data de início: 08/02/2025	Conclusão: 19/04/2025	Extensão projetada: 313,90 metros	Total realizado: 353,70 metros

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X
08. Veículos: identificação da agência				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
09. Capacete				X
10. Bota				X
11. Colete				X
12. Luva				X
13. Óculos				X
14. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
15. Recomposição	X			
16. Extintor de incêndio				X
17. Local de vivência				X
18. Armazenamento de material				X
19. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
20. Projeto	X			
21. Licença de execução				X
22. Listagem de funcionários				X

10 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Sr. Claudio Maia, com o objetivo de verificar o andamento e a finalização da obra de renovação de rede de gás natural na Rua Pedro de Carvalho, no trecho entre a Rua Aquidabã e a Rua Lins de Vasconcelos, no município do Rio de Janeiro/RJ.

A intervenção consistiu na substituição de uma antiga tubulação de ferro fundido DN 150 mm, com 333 metros de comprimento, por uma nova rede em polietileno (PE), para operação em baixa pressão, com 313,90 metros de extensão, sendo 213,60 metros em PE Ø90 mm e 100,30 metros em PE Ø160 mm.

Durante a execução, ajustes de campo resultaram em um avanço superior ao inicialmente previsto, totalizando 353,70 metros de rede implantada, dos quais 217,70 metros em PE Ø90 mm e 136 metros em PE Ø110 mm.

A obra foi realizada em duas frentes distintas:

- **Lado par da via (fotos 1-2):** execução por método de escavação convencional, com abertura de vala ao longo de toda a extensão do trecho.
- **Lado ímpar da via (números 649 a 769):** execução por método não destrutivo (inserção), com instalação de PE Ø110 mm dentro da tubulação existente, utilizada como tubo camisa. A redução no diâmetro previsto (de Ø160 mm para Ø110 mm) foi necessária para viabilizar a passagem da nova tubulação.

Foram realizadas 18 interligações com ramais de consumidores existentes.

A obra teve início em 08/02/2025 e foi concluída em 19/04/2025. Todos os trechos já se encontram com o solo recomposto, conforme registrado nas fotos 1 e 2.

11 – Observações:

1-14; 16 -19 e 21-22. Não se aplicam, pois se trata de uma obra já finalizada.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria, não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 18/06/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Lado par da via, com solo escavado já recomposto.



Foto 2: Lado par da via, com solo escavado já recomposto.