

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório: P_135_25	2 – Data da Fiscalização: 11/09/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Carolina Santos	5 – Bairro(s): Méier	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no Município do Rio de Janeiro.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
 NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018;
 Instrução Normativa AGENERSA Nº 132 de 12 de Fevereiro de 2025.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-MEI-53588/2023	Tipo de obra: Renovação de rede	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 21/07/2025	Conclusão: 17/12/2025	Extensão projetada: 439m	Total realizado: 324m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X
08. Veículos: identificação da agência	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
09. Capacete	X			
10. Bota	X			
11. Colete	X			
12. Luva	X			
13. Óculos	X			
14. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
15. Recomposição	X			
16. Extintor de incêndio	X			
17. Local de vivência	X			
18. Armazenamento de material	X			
19. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
20. Projeto	X			
21. Licença de execução	X			
22. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Matheus Raphael, com o objetivo de acompanhar o andamento da obra de renovação de rede no Méier, no Rio de Janeiro/RJ (foto 1).

A obra consiste na renovação de rede de ferro fundido para polietileno na Rua Carolina Santos (foto 2), entre as Ruas Visconde de Taunay (foto 3) e Dias da Cruz (foto 4). A nova rede está em processo de assentamento por meio de método destrutivo (foto 5) nas seguintes proporções: 250m em PE Ø90mm e 189m em PEØ110mm.

A recomposição do passeio e da pista de veículos está ocorrendo de forma segmentada (foto 6), mas ainda com alguns pontos de recomposição provisória (foto 7) em virtude da necessidade de intervenção futura, como a interligação de ramais. Ao longo das recomposições, segue, ainda, a instalação de marcos planos (foto 8) para a identificação da rede. Além dos trechos que ainda não foram assentados, restará pendente a interligação com as redes já existentes em PEØ90mm, oriundas da Rua Visconde de Taunay, Rua Lins de Vasconcelos, Rua Dias da Cruz e Rua dos Carijós.

11 – Observações:**12 – Recomendações:****13 – Conclusão:**

No decorrer da fiscalização, não foram observadas irregularidades em relação à prestação dos serviços.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144917-0

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 12/09/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: placa de identificação da obra.



Foto 2: nova tubulação de polietileno assentada na Rua Carolina Santos.

FOTOS



Foto 3: trecho da obra na Rua Carolina Santos, próximo à Rua Visconde de Taunay.



Foto 4: trecho da obra na Rua Carolina Santos, próximo à Rua Dias da Cruz.

FOTOS



Foto 5: trecho de assentamento da nova rede de polietileno.



Foto 6: trecho de recomposição após o assentamento da rede.

FOTOS



Foto 7: trecho de recomposição provisória identificada.



Foto 8: marcos planos instalados.