

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_157_24	2 – Data da Fiscalização: 27/11/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Viana Drumond	5 – Bairro(s): Vila Isabel	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-VIL-53215/2023	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 01/08/2024	Conclusão: 21/02/2025	Extensão projetada: 876 m	Total realizado: 317,90

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:**11 – Relatório:**

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor Adriano, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Rua Viana Drumond, no bairro de Vila Isabel.

Trata-se de obra de renovação com o objetivo de substituir a antiga tubulação de Ferro Fundido por uma nova em PE. Serão duas redes paralelas de PE substituindo uma rede única de FF, uma em cada lado da rua. A extensão renovada percorre a Viana Drumond entre a Rua Visconde de Santa Isabel e a rua Nossa Senhora de Lourdes, estando a obra na altura da Rua Teodoro da Silva. O lado ímpar já foi colocado em carga, enquanto o lado par não está em carga.

Total PE Ø90= 401 m, Executado PE Ø90=225 m
Total PE Ø110= 475 m, Executado PE Ø90=92,90 m

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Liza Lopes de Moura

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144915-3

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 02/12/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação da obra de renovação de rede.



Foto 2: Rua Viana Drumond

FOTOS



Foto 3: Rua Teodoro da Siva



Foto 4: Local de Vivência.

FOTOS



Foto 5: Recomposição Temporária.



Foto 6: Recomposição definitiva.